



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ESECUZIONE IMMEDIATA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 DEL 27 GIU. 2017

Oggetto: Piano delle Bonifiche in Sicilia. Programma operativo FERS 2007-2013. Linea di intervento 2.4.4.01 - Asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali"
Codice Caronte: SI_1_532 - CUP C62D09000040002.
"Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in contrada Madonna delle Grazie in Palazzo Adriano".
Approvazione del QTE Finale e della Relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabile e sui risultati conseguiti.

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 16,30 nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2016.

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	D.ssa Michela La Iacona -Vice Prefetto	SI	-
2	Dr. Ferdinando Trombadore -Vice Prefetto Aggiunto	SI	-
3	Dr. Carmelo Fontana - Funzionario Economico-Finanziario	SI	-
		3	-

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato

Proposta di deliberazione:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III^

il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento

Premesso

-Che le funzioni di Responsabile Unico del procedimento, nell'ambito dei "Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in contrada Madonna delle Grazie in Palazzo Adriano", sono state svolte dall'Arch. Salvatore Cottone già Responsabile di questo Settore;

-Che il progetto è stato redatto in data 28/07/2009 da personale interno dell'Amministrazione e precisamente dall'Arch. Salvatore Cottone, per l'importo complessivo di € 709.543,41 di cui € 475.615,54 per lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) € 20.776,78 per oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso - ed € 213.151,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, approvato con atto di G.C. n. 80 del 28.07.2009;

-Che con nota prot. n 35008/RB del 18.09/2009 l'Agencia per i Rifiuti e le Acque ha chiesto l'aggiornamento del progetto, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e la sua rimodulazione;

-Che Delibera della G.C. n°. 114 del 02/11/2009, di I.E., è stato approvato l'aggiornamento e la rimodulazione del progetto riguardante i "Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in contrada Madonna delle Grazie in Palazzo Adriano" con il seguente quadro economico:

A - Lavori:

- Computo

€ 496.392,32

B - Somme a disposizione

- Acquisizione area	€	4.242,93	
- Competenze tecniche UTC 2%	€	9.927,85	
- Competenze Tec. D. L. Misura e Cont., Oneri compresi	€	23.053,55	
- Competenze tecniche Sicurezza esecuzione, Oneri compresi	€	9.220,06	
- Rilievi, accertamenti ed indagini	€	10.323,44	
- Collaudo Tecnico Amministrativo	€	2.086,16	
- Spese per pubblicazione bando e visti di approvazione prev.	€	15.000,00	
- Imprevisti 5%	€	24.819,62	
- IVA sui lavori 10%	€	49.639,23	
	Sommano		€ 148.312,84
	Totale		€ 644.705,16
	In cifra tonda		€ 644.705,00

-Che il superiore importo è stato finanziato con le risorse del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo operativo 2.4.4. - Linea di intervento 2.4.4.1, giusto D.D.S. N. 326/SRB del 01.12.2009 dall'Agencia Regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.);

-Con Determinazione del Responsabile del Settore III n. 128 del 20.09.10, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara nei confronti dell'impresa **ATI Demolizioni Industriali s.r.l. (mandataria)**, con sede in via Marino Ghetaldi, n. 33 - 00143 ROMA e **Group.Eco.Italia s.r.l. (mandante)**, con sede in Reggio Calabria (RC), via Vicolo Baglio snc - frazione Gallina;

-Che il contratto è stato stipulato in data 01/02/2011 Rep. N. 1131, registrato presso l'Agencia delle Entrate, Ufficio di Palermo "2", Sezione Staccata di Lercara Friddi, il 15/02/2011 al n 129 serie I;

-Che a seguito del ribasso d'asta del 7,3152%, derivante dalla gara, risulta il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

A - Lavori

Importo lavori al netto del ribasso d'asta

€ 440.823,31

Oneri complessivi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 20.776,78

Sommano i lavori

€ 461.600,09

B - Somme a disposizione dell'amministrazione

- Acquisizione area	€	4.242,93	
- Competenze tecniche UTC 2%	€	9.927,85	
- Competenze Tec. D. L. Misura e Cont., Oneri compresi	€	23.053,55	
- Competenze tecniche Sicurezza esecuzione, Oneri compresi	€	9.220,06	
- Rilievi, accertamenti ed indagini	€	10.323,44	
- Collaudo Tecnico Amministrativo	€	2.086,16	
- Spese per pubblicazione bando e visti di approvazione prev.	€	15.000,00	
- Imprevisti 5%	€	24.819,62	

- IVA sui lavori 10%

€ 44.082,33

**Totale somme a disposizione
Totale**

**€ 142.755,94
€ 604.356,03**

-Che con D.D.S. N°. 741 del 09.06.2011, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio VI Gestione Integrata Rifiuti-Bonifiche – è stato disposto l'impegno di € 604.356,03;

-Che i lavori sono stati diretti dall'Arch. Fabio Pulizzi a seguito incarico conferito con Determina del Responsabile del Settore n°. 134 del 12/07/2012.

-Che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato l'Arch. Fabio Pulizzi a seguito incarico conferito con Determina di cui sopra;

-Che i lavori sono stati consegnati con verbale dell'11.04.2011.

-Che Con Determinazione del Responsabile di questo Settore N°. 44 del 08/03/12, è stata approvata la perizia di variante, per l'importo complessivo di € 604.356,03 come di seguito indicato:

A - Lavori

€ 471.190,96

di cui: Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€ 20.853,91

Importo dei lavori al netto del ribasso

€ 450.337,05

B - Somme a disposizione dell'amministrazione

- Acquisizione area

€ 4.242,93

- Competenze tecniche UTC 2%

€ 9.927,85

- C. Tec. Direzione Lavori Misura e Cont.

€ 23.053,55

- Competenze Coordinatore sicurezza esecuzione Lav.

€ 9.220,06

- Rilievi, accertamenti ed indagini

€ 10.323,44

- Competenze Collaudo Tecnico Amministrativo

€ 2.086,16

- Spese per pubblicazione bando e visti di approvazione

€ 12.922,40

- Imprevisti

€ 14.269,66

- IVA sui lavori 10%

€ 47.119,10

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 133.165,07

Importo complessivo

€ 604.356,03

-Che per effetto della perizia di variante di cui sopra, in data 13/10/12 è stato stipulato l'atto di sottomissione, Rep. N. 1136 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Palermo "2", Sezione Staccata di Lercara Friddi, il 25/10/2011 al n° 865 serie I;

-Che per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti dall'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto n°. 120 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 27.07.2011.

-Che durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse all'Impresa 4 proroghe da parte del R.U.P. come segue:

- la 1° di dieci giorni concessa in perizia di variante e approvata dal R.U.P.;
- la 2° di trenta giorni, concessa dal R.U.P. con atto prot. n. 11705 del 27.12.11;
- la 3° di trenta giorni, concessa dal R.U.P. con atto prot. n. 999 del 06.02.12;
- la 4° di trenta giorni, concessa dal R.U.P. con atto prot. n. 2153 del 08.03.12;

-Che i lavori sono stati ultimati in data 06.04.2012 e quindi con 125 giorni di ritardo oltre il termine contrattuale.

-Che è stata applicata una penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori pari a € 46.750,00.

-Che Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

-Che l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Tivoli, con polizza continuativa n. 090516788.

-Che durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 certificati di pagamento in acconto per un importo complessivo di € 383.874,47.

-Che lo Stato finale dei lavori è stato redatto in data 14.06.2012 dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo netto di € 467.008,82 oltre IVA ed accettato dall'Impresa senza riserve.

-Che in data 30.07.2012 è stato emesso, dal Direttore dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione, con esito positivo, unitamente agli atti di contabilità finale relativi ai lavori in argomento. Il suddetto certificato conferma l'ammontare netto dei lavori eseguiti in € 467.008,82, così distinte:

a) Per lavori a misura e somministrazioni	€ 467.008,82
Totale generale netto	€ 467.008,82
Da cui sono detratte:	
b) per certificati di pagamento già emessi	€ 383.874,47
c) per penali	€ 46.750,00
Totale deduzioni	€ 430.624,47

Residuo credito netto dell'impresa pari al **€ 36.384,35** oltre IVA.

-Che le somme autorizzate per i lavori derivanti dal contratto e dall'atto di sottomissione ammontano al netto ad € 471.190,96, compresi oneri per la sicurezza. Le somme spese, risultanti dallo Stato finale, ammontano ad € 467.008,82 e quindi con una economia sui lavori di € 4.182,14.

-Che con Determinazione del Responsabile del Servizio N°. 187 del 11/09/12, è stato approvato lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione;

Considerato che dallo Stato Finale, dei suddetti lavori, risulta un credito netto a favore dell'Impresa appaltatrice di € 36.384,35, oltre IVA al 10%, e quindi per un importo complessivo di € 40.022,79;

Visto l'atto di pignoramento di crediti presso terzi del 31/01/13 del Tribunale di Termini Imerese Sezione distaccata di Corleone, richiesto dalla ditta Adriano S.r.l., con sede legale in C/da Musica Cotugno in Palazzo Adriano, con la quale è stata pignorata la somma di € 24.300,00 nei confronti della ditta GROUP.ECO.ITALIA SRL di Gallina (RC), facente parte per i lavori di che trattasi **dell'ATI Demolizioni Industriali s.r.l. - Group.Eco.Italia s.r.l.**;

Vista la Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 208 del 13/12/2013, con la quale è stata liquidata e pagata la complessiva somma di € 18.121,58 all'Avv. Salvatore Bidera Miceli, per saldo debito nei confronti di Adriano SRL e relative spese legali a seguito dell'Ordinanza N.85/2013 R.G.Es Rep. 159/13, del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, Sezione distaccata di Corleone.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 38 del 01/03/2013 con la quale è stata liquidata e pagata la complessiva somma di **€ 15.722,79**, (pari all'importo differenziale tra la somma dovuta per Stato finale dei lavori eseguiti, e la somma accantonata a seguito del pignoramento, come sopra menzionato), all'impresa mandataria capogruppo, "**Demolizioni Industriali s.r.l.**", di cui alla fattura n. 248 del 20/10/12 di complessive € 40.022,79, (IVA 10% inclusa);

Visto il successivo atto di pignoramento di crediti presso terzi del 16.07.2013 del Tribunale di Termini Imerese - Sezione distaccata di Corleone, avanzato dal Sig, Pacino Ignazio, con il quale è stata pignorata la somma di € 5.288,26 alla ditta GROUP.ECO.ITALIA SRL di Gallina (RC), facente parte per i lavori di che trattasi **dell'ATI Demolizioni Industriali s.r.l. - Group.Eco.Italia s.r.l.**, via Marino Ghetaldi, n. 33 - 00143 ROMA, per il soddisfacimento integrale di un credito;

Vista la Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 221 del 20/12/2013, con la quale è stata liquidata e pagata la complessiva somma di € 6.068,99 al Sig. Pacino Ignazio, in esecuzione dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Termini Imerese, cron. n. 1430/13 del 29.10.2013, rep. 221/13, inerente la procedura esecutiva n. 743/2013 a seguito del pignoramento sopracitato;

Preso atto che l'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ha accreditato le somme di complessive € 506.779,81, precedentemente richieste, con i seguenti Ordinativi di Accreditamento :

- **N° 60/11 di € 133.928,51** per pagamento 1° S.A.L. (imponibile + IVA);
- **N° 14/12, di € 28.781,26** per pagamento: Competenze R.U.P. € 7.445,88 (comprensivi oneri riflessi), somme anticipate per pubblicazione Bando di Gara € 4.049,64, Competenze Arch. Fabio Pulizzi fattura n. 1/11 € 13.042,81, Indennità esproprio € 4.242,93;
- **N° 40/12 di € 296.224,31** per pagamento 2° S.A.L. € 288.333,41 (imponibile + IVA) e Competenze Arch. Fabio Pulizzi fattura n. 1/12 € 7.890,90;
- **N° 6/13 di € 47.845,73** per pagamento Stato finale € 40.022,79 (Iva inclusa) e Competenze Arch. Fabio Pulizzi fattura n. 2/12 € 7.822,94.

-Che la spesa complessiva, effettivamente sostenuta per l'opera di che trattasi ammonta a **€ 506.670,38**, come di seguito riportati:

Riepilogo pagamenti:

A - Lavori:	€ 423.787,83
1 - I SAL, Imp. Demolizione Industriali s.r.l. (Mandato N° 1738/2011)	€ 121.753,19
2 - II SAL, Imp. " " " " " (Mandato N° 980/2012)	€ 262.121,28
3 - Stato Finale, Imp. " " " " " (Mandato N. 303/13)	€ 15.722,79
4 - " " " " " (Mandato N. 118/14)	€ 18.121,58
5 - " " " " " (Mandato N. 119/14)	€ 6.068,99
B -Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1 - Indennità di esproprio Glaviano Nicolò (Mandato N° 1053/2012)	€ 4.242,93
2 - Competenze RUP (Mandati NN. 1030,1037 e 1044 del 10.07.2012)	€ 7.445,88
3 - Acconto competenze D.L. , misura e contabilità, Arch. Fabio Pulizzi Fattura N° 1/11 (Mandato N° 978/2012)	€ 13.042,81
4 - Reintiroito somme anticipate per pubblicazione Bando di gara (Mandato N° 979/2012)	€ 4.049,64
5 - 2° Acconto comp. D.L. , misura e contabilità, Arch. Fabio Pulizzi Fattura N.1 del 23.04.2012 (Mandato N° 981/2012)	€ 7.890,90
6 - Saldo comp. D.L. , misura e contabilità Arch. Fabio Pulizzi Fattura N° 2 del 19.07.2012 (Mandato N° 302/2013)	€ 7.822,94
7 - I.V.A. sui lavori 10% (Mandato N° 1738/2011)	€ 12.175,32
8 - " " " " " (Mandato N° 980/2012)	€ 26.212,13
Sommano	€ 82.882,55

1) Importo complessivo della spesa sostenuta (A+B).....€ 506.670,38

In conseguenza di tutti i pagamenti e le liquidazioni effettuate per l'intervento in oggetto, il Quadro economico consuntivo delle spese, secondo l'applicativo "CARONTE", risulta il seguente:

Cod.	Descrizione	Descrizione in dettaglio	Importi	Imp. Finale
7	Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	Copetenze RUP per progettazione	€ 7.445,88	€ 36.202,53
		1° Acconto per D.L. mis. Cont. Ecc.	€ 13.042,81	
		2° Acconto per D.L. mis. Cont. Ecc.	€ 7.890,90	
		Saldo per D.L. mis. Cont. Ecc.	€ 7.822,94	
		In uno	€ 36.202,53	
8	Acquisizione aree o immobili	Indennità di esproprio	€ 4.242,93	€ 4.242,93
9	Lavori realizzati in affidamento	1) - Importo al netto del ribasso d'asta del 7,3152	€ 402.933,92	€ 423.787,83
		2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.853,91	
		In uno	€ 423.787,83	
12	Imprevisti		€ 0,00	€ 0,00
13	I.V.A.	I.V.A. sui lavori	€ 38.387,45	€ 38.387,45
98	Altro	Anticipazione somme per pubblicazione Bando di Gara	€ 4.049,64	€ 4.049,64
IMPORTO TOTALE				€ 506.670,38
IMPORTO TOTALE ECONOMIE		1) Ribasso d'asta	€ 47.403,13	
		2) Altre (dalle somme a disposizione)	€ 90.631,65	
			€ 138.034,78	€ 138.034,78
TOTALE COMPLESSIVO		1) Importo totale	€ 506.670,38	
		2) Importo economie	€ 138.034,78	
			€ 644.705,16	€ 644.705,16

-Che è stata redatta, da parte del Responsabile di questo Settore, una relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabile e sui risultati conseguiti, in cui si attesta la congruità e la coerenza delle spese con quanto finanziato a valere sul PO-FESR 2007/2013;

per le motivazioni sopra esposte,

PROPONE

- 1) Approvare il quadro economico finale del progetto redatto dal Responsabile di questo settore, indicato in premessa, e di seguito riportato:

Cod.	Descrizione	Descrizione in dettaglio	Importi	Imp. Finale
7	Progettazione e studi (incluse spese tecniche)	Copetenze RUP per progettazione	€ 7.445,88	€ 36.202,53
		1° Acconto per D.L. mis. Cont. Ecc.	€ 13.042,81	
		2° Acconto per D.L. mis. Cont. Ecc.	€ 7.890,90	
		Saldo per D.L. mis. Cont. Ecc.	€ 7.822,94	
		In uno	€ 36.202,53	
8	Acquisizione aree o immobili	Indennità di esproprio	€ 4.242,93	€ 4.242,93
9	Lavori realizzati in affidamento	1) - Importo al netto del ribasso d'asta del 7,3152	€ 402.933,92	€ 423.787,83
		2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.853,91	
		In uno	€ 423.787,83	
12	Imprevisti		€ 0,00	€ 0,00
13	I.V.A.	I.V.A. sui lavori	€ 38.387,45	€ 38.387,45
98	Altro	Anticipazione somme per pubblicazione Bando di Gara	€ 4.049,64	€ 4.049,64
IMPORTO TOTALE				€ 506.670,38
IMPORTO TOTALE ECONOMIE		1) Ribasso d'asta	€ 47.403,13	
		2) Altre (dalle somme a disposizione)	€ 90.631,65	
			€ 138.034,78	€ 138.034,78
TOTALE COMPLESSIVO		1) Importo totale	€ 506.670,38	
		2) Importo economie	€ 138.034,78	
			€ 644.705,16	€ 644.705,16

- 2) Approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabile e sui risultati conseguiti, in cui si attesta la congruità e la coerenza delle spese con quanto finanziato a valere sul PO-FESR 2007/2013;
- 3) Prendere atto dell'attestazione resa dal responsabile di questo Settore sulla relazione conclusiva allegata e in particolare della dichiarazione che l'opera è funzionante, completata ed in uso ossia fruita dai destinatari del PO-FESR 2007/2013;
- 4) Impegnare il Comune di Palazzo Adriano, nella persona del Responsabile di questo Settore, ad adempiere a quanto previsto:
 - dall'Art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o come forniture e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso *che ne*

alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;


- dagli Artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte; ed inoltre
- **dichiara** che si è provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale.
- **dichiara** che l'opera è funzionante completata e in uso ossia fruita dai destinatari della linea di intervento del PO - FESR 2007/2013.
- **dichiara** che l'opera realizzata non è generatrice di entrate e che la stessa è funzionante, completata ed in uso ossia fruita dai destinatari della linea di intervento del PO.



Palazzo Adriano, 09.06.2017

Il Proponente:
Responsabile del Settore III°- LL.PP – Assetto del Territorio
(Geom. Giuseppe Cuccia)

VISTO: Il Sovraordinato
Al Settore III°
(Ing. Cipolla Giovanni)



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Città Metropolitana di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. Mm. ii.

Oggetto: Piano delle Bonifiche in Sicilia. Programma operativo FERS 2007-2013. Linea di intervento 2.4.4.01 - Asse 2 "Uso efficiente delle risorse naturali"
Codice Caronte: SI_1_532 - CUP C62D09000040002.

"Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in contrada Madonna delle Grazie in Palazzo Adriano".

Approvazione del QTE Finale e della Relazione conclusiva sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrativo-contabile e sui risultati conseguiti.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 09-06-2017

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Giuseppe Cuccia)

VISTO:

Il Sovraordinato al Settore III -
LL.PP. Assetto del Territorio
(Ing. Cipolla Giovanni)

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 18/06/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

Per l'impegno della somma complessiva di €. si attesta ai sensi dell'art.55 della legge 142/90, recepita con L. R. n°48/91, come modificata dalla L. R. n°30/2000, la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

- Esercizio finanziario anno 2017 con imputazione all'intervento n.....
- Cap. 1 Impegno n.del

Palazzo Adriano, li _____

Il Sovraordinato al Settore Finanziario
(Dott. Alberto Nicolosi)

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Giuseppe Parrino)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Settori interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e s.m.i. ed art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Con i poteri della Giunta Comunale, attribuiti alla Commissione Straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

APPROVARE integralmente la superiore proposta di deliberazione;

2) **DARE ATTO** che tutti i punti della proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 c. 2 della L.R. 44/91

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Impastato



N. ____ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il _____ e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;
Visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21 GIU. 2017
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12);
Palazzo Adriano, li 21 GIU 2017



Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
Comune dal _____ al _____.
Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.
Palazzo Adriano, li _____

Il Messo Comunale
Vito Filippello

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Impastato