



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**ESECUZIONE IMMEDIATA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 135 DEL 29 NOV. 2017

**Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FE SS. a caserma dei carabinieri- contratto in data 13/9/2016 rep. 1179 – Approvazione SCHEMA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTI NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 16,50 nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 267/2000, con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2016.

N.	Nome e Cognome	Presente	Assente
1	D.ssa Michela La Iacona -Vice Prefetto	X	...
2	Dr. Ferdinando Trombadore -Vice Prefetto Aggiunto	X	...
3	Dr. Carmelo Fontana - Funzionario Economico-Finanziario	✓	...
		3	

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Impastato

**IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
TECNICO – URBANISTICO E AMBIENTALE**

propone la seguente deliberazione da approvare con i poteri della giunta comunale

**Premesso che:**

- con deliberazione n° 41 del 31-3-2015 la Giunta Comunale approvava, in linea amministrativa, il progetto relativo ai lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF. SS. a Caserma dei Carabinieri;
- con Decreto del Dirigente del Servizio 3° della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana n. 61 del 22-2-2016, assunto al prot. gen. n. 3433 del 31/03/2016, veniva finanziato il progetto dei lavori, per un importo complessivo di € 63.136,00;
- con atto del Responsabile del III Settore Tecnico n. 128 del 12/5/2016, si provvedeva ad emettere la determina a contrarre, si approvava il bando di gara il disciplinare e la modulistica;
- esperita gara in data 26/7/2016, i lavori venivano aggiudicati all'impresa Euroservizi srl;
- con determina n. 262 del 31/8/2016 il Responsabile del Settore III, geom. G.N. Cuccia, istituiva l'ufficio della Direzione dei Lavori, designando direttore dei lavori il prof. Ing. Ticali Dario e ispettore di cantiere l'ing. Mario Denaro;
- con contratto d'appalto rep. n° 1179 in data 13/9/2016 venivano affidati all'impresa i lavori, per un importo di € 24.833,87 al netto del ribasso d'asta del 26,122%.

- i lavori venivano consegnati in data 13-9-2016 i con verbale in pari data sottoscritto dall'Impresa senza riserve;

- in data 11/10/2016, il D.L. ha proceduto ad accertamenti contabili dei lavori contrattuali eseguiti, riportati in apposito Libretto delle misure, per un importo, al lordo del ribasso d'asta, di € 33.388,96;

- con nota prot. n° 12536 del 18/11/2016, indirizzata al Direttore dei lavori e all'Impresa, il R.U.P. segnalava, tra l'altro, la non realizzazione di alcune opere (riguardanti una porta a piano terra e la collocazione di lamiera piegata), configurandosi un'inadempienza contrattuale;

- in data 29-12-2016 la Direzione dei lavori e l'Impresa effettuavano in contraddittorio le misurazioni delle lavorazioni eseguite che venivano riportate in apposito brogliaccio, allegato al verbale di appunti di pari data. In detto verbale le parti formalizzano divergenti osservazioni e precisazioni in ordine alle reciproche contestazioni sul rispetto delle pattuizioni contrattuali;

- in data 9/2/2017 veniva redatto un verbale di constatazione dello stato del cantiere in cui venivano ribadite le inadempienze contrattuali;

- con ricorso ex art. 696 c.p.c. e/o – in alternativa subordinata- dell'art. 696 bis cpc depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2017, da intendersi qui integralmente trascritto, la società Euroservizi srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ricorreva innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo “*disporre accertamento tecnico preventivo al fine di verificare e descrivere lo stato attuale dei lavori eseguiti dalla Impresa appaltatrice, procedendo alla misurazione e contabilizzazione dei lavori non contabilizzati e dei maggiori oneri e danni dedotti dalla Impresa nelle riserve iscritte sul registro di contabilità dei lavori ed alla conseguente quantificazione del credito dell'Impresa per i lavori contrattuali ed extracontrattuali non contabilizzati e per i maggiori oneri e danni di cui alle riserve iscritte dall'Impresa in contabilità*”;

- nel frattempo, atteso l'inadempimento contrattuale, con deliberazione n. 33 del 09.05.2017 questa Commissione Straordinaria dava mandato al Responsabile del Settore III pro tempore di risolvere il contratto di appalto con l'Impresa stipulato il 13/09/2016 per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del d. lgs n. 50/2016, il quale provvedeva con determina n. 103 del 21.06.2017;

- a seguito della costituzione del Comune resistente, rappresentato in giudizio dall'avv. Livio Mangiaracina, il G.I., rilevata la propria incompetenza, rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese;

- riassunta la controversia da parte della società Euroservizi (n 900/17 RG) innanzi a quest'ultimo, e costituitosi il Comune di Palazzo Adriano, il G.I. adito, in accoglimento di quanto richiesto, nominava, quale CTU, l'Ing. *Ciro Maurizio Di Liberto*;

- con deliberazione n. 59 del 21.06.2017 questa Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale nominava consulente tecnico di parte l'ing. *Giovanni Cipolla*;

- espletate le operazioni peritali presso il luogo di esecuzione del contratto di appalto, il Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. *Di Liberto* ha accertato l'esecuzione di lavori che possono essere liquidati all'impresa per un importo di € 4.618,36 oltre IVA (al netto del ribasso d'asta), così come da verbale di operazioni di consulenza tecnica (ATP) del 07/09/2017, in aggiunta a quelli già riportati nei documenti di contabilità che sono stati accertati e che possono essere liquidati nella misura di € 30.093,89 IVA compresa, per quanto riconosciuto dal D. L. in relazione ai lavori riportati in contabilità e già fatturato dalla Euroservizi s.r.l. (fattura anticipazione n. 28 del 23.09.2016 di € 4.996,78 oltre IVA 10%; fattura per oneri di conferimento a discarica n. 3 dell'11.01.2017 di € 300,00 oltre IVA 22%; fattura saldo n. 21 del 04.07.2017 di € 22.031,32 oltre IVA 10%);

#### **Dato atto che:**

- in data 17.11.2017, giusto verbale allegato alla presente deliberazione, il CTU ing. *Ciro Maurizio Di Liberto* sottoponeva alle parti uno schema di verbale di conciliazione;

- con PEC del 19.11.2017, assunta al protocollo n. 11746 dell'Ente in data 20.11.2017, con la quale il legale di fiducia avv. *Livio Mangiaracina* ha formalizzato la condivisione dello schema di conciliazione proposto dal CTU;

- il Consulente Tecnico di Parte dell'Ente ing. Giovanni Cipolla ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dello schema di conciliazione;

- parte ricorrente Euroservizi srl ha già accettato il predetto schema di conciliazione;

Visto l'art. 1965 del codice civile;

**Rilevato che** la transazione ha ad oggetto diritti integralmente disponibili e che le parti ne hanno la piena capacità di disporne ai sensi dell'art. 1966 del codice civile;

**Ritenuto** opportuno definire la controversia nei termini definiti dallo schema di conciliazione, in relazione alle risultanze della CTU ad oggi acquisite e in considerazione dell'alea e degli ulteriori costi in caso di instaurazione di giudizio di merito;

**Dato atto che** alla spesa prevista di € 4.618,36 oltre IVA al 10% ad indennizzo dei lavori eseguiti dalla Euroservizi srl, per quanto riconosciuto dal CTU in relazione ai lavori non contabilizzati oggetto di riserva dell'Impresa, si farà fronte a valere sul finanziamento concesso con il citato Decreto del Dirigente del Servizio 3° della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana n. 61 del 22-2-2016;

**Rilevato** di non doversi richiedere il parere al revisore dei conti trattandosi di transazione che rientra nelle competenze della giunta in base al consolidato orientamento espresso dai giudici contabili per cui l'art. 239, comma 1, lett. b, n. 6 del D. Lgs 267/2000, va interpretato nel senso che l'organo di revisione deve rendere i pareri nelle questioni che involgono le competenze del consiglio comunale così come individuate dall'art. 32 della legge 142 del 1990 recepito con modifiche dall'art. 1 comma 1, lett. e della legge regionale n. 48 del 1991 e dall'art. 194 del TUEL direttamente applicabile in Sicilia (*deliberazione 13 marzo 2014, n. 38 della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, che aderisce ad altre pronunce in merito, tra le quali Sezione Regionale di Controllo per la Liguria - Deliberazione 4/2014*);

**Rilevato altresì che** per consolidato orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti la transazione non è equiparata a debito fuori bilancio (*da ultimo parere 123/2015 sez. Umbria*).

**PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  
DI DELIBERARE**

- 1) Di addivenire, per quanto esposto in premessa narrativa, a una soluzione in via transattiva ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, prevenendo l'insorgere di una controversia con Euroservizi srl.
- 2) Di approvare, per quanto esposto in premessa narrativa, lo "SCHEMA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO" proposto dal CTU e già accettato dalla Euroservizi srl, in allegato alla presente deliberazione, a costituire parte integrante e sostanziale.
- 3) Di autorizzare il Responsabile del III Settore, Arch. Carlo Bertolino, alla sottoscrizione del verbale di conciliazione giudiziale, innanzi al C.T.U., in rappresentanza dell'Ente.
- 4) Di dare atto che alla spesa occorrente si farà fronte a valere sul finanziamento concesso con il citato Decreto del Dirigente del Servizio 3° della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana n. 61 del 22-2-2016;
- 5) Di dare atto che le spese che verranno liquidate in favore del CTU dal G.I. del Tribunale di Termini Imerese, in forza del punto 5) del verbale di conciliazione saranno, nella misura della metà, poste a carico di entrambe le parti e saranno liquidate previo riconoscimento del relativo debito fuori bilancio;
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore III di adottare i provvedimenti consequenziali di propria competenza a seguito e per effetto della sottoscrizione del verbale di conciliazione;
- 7) Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire l'adozione dei successivi atti gestionali entro i termini previsti dal verbale di conciliazione.



Il Responsabile del III Settore  
Arch. Carlo Bertolino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carlo Bertolino".

SCHEMA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL  
CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Il giorno ..... del mese di dicembre dell'anno 2017, sono presenti innanzi  
l'Ing. **Ciro Maurizio Di Liberto**, Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal  
Presidente del Tribunale di Termini Imerese nella causa n° 900/2017 R.G.,  
il **Comune di Palazzo Adriano**, in persona del  
.....  
per la carica domiciliato/a presso la sede comunale in Palazzo Adriano,  
Piazza Umberto I n 46, ed elettivamente in Palermo Via Antonio Meucci n.  
9, presso lo Studio dell'Avv. **Livio Mangiaracina** (MNGLVI77A10G273X;  
*liviomangiaracina@pec.it*), dal quale è rappresentato e difeso, da un lato


E

La società **Euroservizi srl**, in persona del  
.....,  
rappresentata e difesa dall'Avv. **Antonio Gioia**, dall'altro lato

\*\*\*\*\*


PREMESSO CHE

- in data 26 luglio 2016 le parti del presente accordo stipulavano un  
contratto avente ad oggetto l'appalto dei lavori di adeguamento (*recte*  
restauro e manutenzione di bene immobile) dell'edificio comunale in  
precedenza adibito a edificio viaggiatori FF.SS. a nuova caserma del corpo  
carabinieri, sito presso il Comune di Palazzo Adriano, per l'importo di €  
24.195,46 oltre ad € 638,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
per un importo complessivo di € 24.833,87;



- con ricorso ex art. 696 c.p.c. e/o – in alternativa subordinata- dell'art. 696 bis cpc depositato telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale di Palermo il 2 febbraio 2017, da intendersi qui integralmente trascritto, la società Euroservizi srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ricorreva innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo “*disporre accertamento tecnico preventivo al fine di verificare e descrivere lo stato attuale dei lavori eseguiti dalla Impresa appaltatrice, procedendo alla misurazione e contabilizzazione dei lavori non contabilizzati e dei maggiori oneri e danni dedotti dalla Impresa nelle riserve iscritte sul registro di contabilità dei lavori ed alla conseguente quantificazione del credito dell'Impresa per i lavori contrattuali ed extracontrattuali non contabilizzati e per i maggiori oneri e danni di cui alle riserve iscritte dall'Impresa in contabilità*”;

- a seguito della costituzione del Comune resistente, il G.I., rilevata la propria incompetenza, rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese;



- riassunta la controversia da parte della società Euroservizi (n 900/17 RG) innanzi a quest'ultimo, e costituitosi il Comune di Palazzo Adriano, il G.I. adito, in accoglimento di quanto richiesto, nominava, quale CTU, l'Ing. Di Liberto;

- espletate le operazioni peritali presso il luogo di esecuzione del contratto di appalto, il Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. Di Liberto ha accertato l'esecuzione di lavori che possono essere liquidati all'impresa per un importo di € 4.618,36 oltre IVA (al netto del ribasso d'asta), così come da verbale di operazioni di consulenza tecnica (ATP) del 07/09/2017, in aggiunta a quelli già riportati nei documenti di contabilità che sono stati

accertati e che possono essere liquidati nella misura di € 30.093,89 IVA compresa, per quanto riconosciuto dal D. L. in relazione ai lavori riportati in contabilità e già fatturato dalla Euroservizi s.r.l. (fattura anticipazione n. 28 del 23.09.2016 di € 4.996,78 oltre IVA 10%; fattura per oneri di conferimento a discarica n. 3 dell'11.01.2017 di € 300,00 oltre IVA 22%; fattura saldo n. 21 del 04.07.2017 di € 22.031,32 oltre IVA 10%);

- tutto ciò premesso il CTU Ing. C. M. Di Liberto formula alle parti del giudizio la proposta di conciliazione giudiziale di seguito trascritta.

\*\*\*\*\*

Le parti, senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del presente giudizio, in specie considerate le risultanze della CTU ad oggi acquisite, hanno deciso di definire, come di seguito, la controversia tramite reciproche concessioni, con la definitiva rinuncia alle ulteriori rispettive pretese, integralmente compensando le spese di causa.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini e modalità che seguono.

#### SI CONVIENE

- 1) Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante del presente verbale e sono convenzione tra le parti, al pari delle clausole pattizie che seguono.
- 2) La società Euroservizi srl:
  - a) accetta l'importo di € 4.618,36 oltre IVA (al netto del ribasso d'asta) ad indennizzo dei lavori eseguiti e di cui si è chiesta la liquidazione con le riserve apposte in contabilità, in aggiunta a


quelli già riportati nei documenti di contabilità e rinuncia ai maggiori oneri e danni di cui alle riserve iscritte sul registro di contabilità dei lavori

b) rinuncia agli interessi moratori *medio tempore* maturati sui pagamenti che il Comune di Palazzo Adriano provvederà ad effettuare a favore della Euroservizi s.r.l. entro il 31 dicembre 2017, per gli importi di seguito specificati:

- di € 4.618,36 oltre IVA 10%, per quanto accettato alla superiore lettera a);
- di € 30.093,89 IVA compresa, per quanto riconosciuto dal D. L. in relazione ai lavori riportati in contabilità nella misura già fatturata dalla Euroservizi s.r.l. (fattura anticipazione n. 28 del 23.09.2016 di € 4.996,78 oltre IVA 10%; fattura per oneri di conferimento a discarica n. 3 dell'11.01.2017 di € 300,00 oltre IVA 22%; fattura saldo n. 21 del 04.07.2017 di € 22.031,32 oltre IVA 10%);

3) Il Comune di Palazzo Adriano, preso atto di quanto accettato e rinunciato dalla Euroservizi s.r.l. al punto 2):

- a. Riconosce alla Euroservizi s.r.l., così come proposto e quantificato dal CTU, l'importo di € 4.618,36 oltre IVA (al netto del ribasso d'asta) ad indennizzo dei lavori eseguiti, in aggiunta a quelli già riportati nei documenti di contabilità;
- b. Si obbliga a provvedere, entro il 31 dicembre 2017, al pagamento in favore della Euroservizi s.r.l. dell'importo di euro 4.618,36 oltre IVA 10%, per quanto riconosciuto dal CTU in relazione ai



lavori non contabilizzati, oggetto di riserva della Impresa; e dell'importo di euro 30.093,89 IVA compresa, per quanto riconosciuto dal D.L. in relazione ai lavori riportati in contabilità nella misura già fatturata dalla Impresa (fattura anticipazione n. 28 del 23.09.2016 di euro 4.996,78 oltre IVA 10%; fattura per oneri di conferimento a discarica n.3 del 11.01.2017 di euro 300,00 oltre IVA 22%; fattura saldo n.21 del 4.07.2017 di euro 22.031,32 oltre IVA 10%), il tutto senza interessi e rivalutazione, con compensazione di ogni altra spesa, esborso ed onorari, che restano a carico delle parti.

- c. rinuncia alle penali contrattuali;
- d. dichiara che con la sottoscrizione della odierna conciliazione e per effetto della stessa la risoluzione del contratto d'appalto, disposta con determinazione n. 103 del 21.06.2017 del Responsabile del Settore III in esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria N. 33 del 09.05.2017, è da intendersi revocata, impegnandosi a perfezionarla con i necessari provvedimenti amministrativi;
- e. di rinunciare alla esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli già eseguiti e contabilizzati nello Stato finale dei lavori.

4) L'odierna transazione è convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva pretesa ed a completa definizione transattiva del citato giudizio nonché di quello instaurando di merito, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia



alle domande, ai diritti e alle azioni di cui al contratto di appalto stipulato e  
ciò anche nei confronti di qualunque altro soggetto eventualmente coinvolto  
(*ex plurimis*: R.u.p., nella persona del Geom. Giuseppe N. Cuccia; D.L.,  
nella persona dell'Ing. Dario Ticali).

5) le spese che verranno liquidate in favore del CTU dal G.I. della  
controversia in atto pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese,  
saranno, nella misura della metà, poste a carico di entrambe le parti.

6) Qualsiasi modifica, integrazione o variazione della presente scrittura non  
avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali  
rappresentanti delle parti.

7) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo  
di solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L.P.

8) Le spese del giudizio, nonché le successive, eventuali, spese ed imposte,  
conseguenti e dovute per l'odierna conciliazione giudiziale, comprese quelle  
relative al pagamento degli onorari e competenze, restano compensate tra le  
parti.

## VERBALE DI PROSECUZIONE OPERAZIONI

Il giorno 17/11/2017, alle ore 16.00, presso lo Studio del CTU sito a Palermo in Via Mario Rutelli n. 38, vengono proseguite le operazioni di consulenza inerenti il procedimento per ATP N. 500/2017 R.G. pendente presso il Tribunale di Termini Imerese.

Oltre al CTU, Ing. Elio Maurizio Di Liberto, sono presenti:

- l'Avv. A. Giosa, nella qualità di legale della Euroservizi s.r.l.;
- il Geom. D'Orso Gaspare, nella qualità di Procuratore dell'impresa Euroservizi s.r.l.;
- l'Ing. G. Ortolano, nella qualità di CTP dell'impresa Euroservizi s.r.l.;
- l'Avv. Livio Mangiaracina, nella qualità di legale di fiducia del Comune di Palazzo Adriano;
- l'Ing. Giovanni Lipolla, nella qualità di CTP del Comune.





Dopo ampia discussione il CTU sottopone alle parti uno schema di verbale di conciliazione, invitando le stesse ad esprimere eventuale consenso sul testo a loro sottoposto.


Il Geometra Gaspare D'Orso dichiara di approvare la pro ed accettare la proposta

consigliativa formulata dal CTO.

L'Avv. Maurizio Casella prende atto di quanto  
dichiarato dal Geom. D'Orso e si impegna  
a trasmettere per scritto in tempi brevi  
l'eventuale disponibilità del Comune ad ai  
fini della sottoscrizione della proposta sopra  
citata.

Il verbale viene chiuso alle ore 18.15, previa  
lettura e sottoscrizione dello stesso.

Avv.   
Geom.   
  


Il CTO  


Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. Mm. ii.

Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri-contratto in data 13/9/2016 rep. 1179 - **Approvazione SCHEMA VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE INNANZI IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO.**

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 29/11/2017

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Arch. Carlo Bertolino)



Visto: Il Sovraordinato al Settore III  
(Ing. Cipolla Giovanni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cipolla Giovanni".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bertolino Carlo".

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Palazzo Adriano, li 29/11/2017

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Parrino Giuseppe".

A circular stamp on the left margin, partially cut off, with some illegible text and a star.

ret. 10/10/17

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
*con i poteri della Giunta Comunale*

- Vista la proposta di deliberazione che precede corredata dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
con voti unanimi favorevoli


**D E L I B E R A**

1. DI APPROVARE integralmente la superiore proposta di deliberazione;
2. DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione- che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto - si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.

Con separata votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12 c. 2 della L.R. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giovanni Impastato



N. \_\_\_\_ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.  
Affissa all'albo pretorio on-line di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15  
giorni consecutivi.  
Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;  
Visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

29 NOV. 2017

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 18);  
Palazzo Adriano, li 29 NOV 2017

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Impastato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo  
Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.  
Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il Segretario Comunale  
Dott. Giovanni Impastato