

**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO****Citta' Metropolitana di Palermo**  
**3° Settore – Tecnico – Urbanistico e Ambiente**Determinazione del Responsabile del Settore N. 183 del 08/07/2019

Registro di Segreteria

N. 315 del 10/07/2019

**OGGETTO:** "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18" - Ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - **PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI** ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. - C.U.P.: C67H19000510001 – C.I.G.: 78796447ED

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – R.U.P.**

il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

**VISTO** il Provvedimento Sindacale n. 12 del 31/05/2019 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico;

**VISTO** il provvedimento Dirigenziale da parte del Segretario del Comunale di Palazzo Adriano n. 08 del 29/03/2019 con il quale l'Arch. Giovanni SPERANZA – Responsabile del III Settore Tecnico è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli art. 4 e 5 della legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

**PREMESSO** che con l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 il legislatore ha disposto:

- al comma 107 di assegnare ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro;
- al comma 108 di riconoscere ai comuni beneficiari del contributo la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti <<... e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.">>;
- al comma 109 di onerare il comune beneficiario del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
- al comma 110 di erogare il contributo con le seguenti modalità:
  - per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 112;
  - per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'Interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici;
- al comma 114 di onerare i comuni assegnatari del contributo:

- ad indicare la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione, nella sezione "Opere pubbliche" del sito Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 – "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
  - a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- **che** il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno in data 10 gennaio 2019 ha adottato un decreto con il quale, in riferimento all'art. 1, comma 107, della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha assegnato per l'anno 2019 un contributo ai comuni con popolazione :
- inferiore a 2.000 abitanti nella misura di 40.000,00 euro;
  - tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000,00 euro;
  - tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000,00 euro;
  - tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000,00 euro;
- **che** la normativa in argomento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 156 del T.U.E.L., prende a riferimento la popolazione residente calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2017;
- **che** i comuni con popolazione compresa tra 2.000 e 5.000 abitanti, beneficiari del finanziamento, sono indicati nella tabella dell'*Allegato C* al Decreto del 10 gennaio 2019;
- **che** il Comune di Palazzo Adriano (PA), tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, è inserita al n. 1761 – Allegato C - della citata tabella e pertanto destinataria di un finanziamento pari ad **€uro 50.000,00** per l'esecuzione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- **che** l'avviso relativo all'adozione del Decreto '*de quo*' è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019;

**VISTO** l'avviso relativo al decreto 10/01/2019, concernente l'assegnazione ai Comuni avente popolazione inferiore a 20 mila abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio Comunale, per l'anno 2019, pubblicato sulla GURI n. 11 del 14/01/2019;

**DATO ATTO:**

- **che** la "**Strada Comunale in C/da Aicella**" riportata al foglio di mappa n. 18, a seguito del nubifragio del 02 e del 03/11/2018 necessita di un generale intervento di "**Manutenzione straordinaria, sistemazione e messa in sicurezza**" al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità oltre regimentazione le acque a salvaguardia della piattaforma stradale;
- **che** il suddetto intervento rientra all'interno della fattispecie di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di cui al citato art. 108 della legge di bilancio 145/2019;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, in ragione delle somme assegnate con Decreto del 10 gennaio 2019 pari ad €uro 50 mila, ha inteso adottare l'atto di indirizzo rivolto al Responsabile del III Settore Tecnico, finalizzato ad avviare le necessarie procedure tecniche e amministrative relative all'intervento di "**Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18**";

**VISTA** la delibera G.M. n. 14 del 01/02/2019 avente ad oggetto "Art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Legge di bilancio 2019 - Decreto del Capo di Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno 10/01/2019 – Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18 - **ATTO DI INDIRIZZO**";

**VISTA** la determinazione da parte del Segretario Generale n. 08 del 29/03/2019 con la quale viene conferimento l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 07/08/1990 n. 241, l'Arch. Giovanni SPERANZA nato a Vittoria (RG) il 30/01/1962 e residente a Palermo nella Via Tevere n. 7 –



Cod. Fisc.: SPRGNN62R30M088N - Responsabile del 3° Settore Tecnico – Cat. D, dipendente del Comune di Palazzo Adriano e domiciliato, per la carica che ricopre, presso il Palazzo di Città sito in Palazzo Adriano Piazza Umberto I° cv. 46;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 94 del 03/04/2019 con la quale è stato conferito l'incarico della Progettazione Esecutiva al Geom. Francesco LA SALA, dipendente del Comune di Corleone ed in servizio presso questo Comune in virtù di Convenzione stipulata fra i due Enti;

**PRESO ATTO** che con la suddetta determinazione il Responsabile del III Settore Tecnico – Arch. Giovanni SPERANZA ha AVOCATO a se l'incarico relativo al Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;

**VISTA** la determina Dirigenziale n. 93 del 03/04/2019 con la quale è stata nominata REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) nonché Responsabile del monitoraggio ai sensi dell'art. 112 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativamente ai lavori in oggetto, la Sig.ra Rosa Maria SULLI, dipendente amministrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale;

**VISTO** il **progetto esecutivo** relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", redatto dal Geom. Francesco LA SALA con allegato il Piano di Sicurezza redatto dall'Arch. Giovanni SPERANZA, in data 03/04/2019, per un importo complessivo pari ad Euro 50.000/00, di cui Euro 39.708,119 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed Euro 10.291,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il **parere tecnico** da parte del R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA in data 03/04/2019 con il quale, relativamente al progetto relativo ai lavori alla "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", esprime **PARERE FAVOREVOLE** in linea tecnica sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, per l'importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 39.708,119 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed Euro 10.291,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il **rapporto conclusivo di verifica** del progetto esecutivo redatto in data 03/04/2019 da parte del R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con il quale è stata espressa una **VALUTAZIONE POSITIVA** del progetto stesso;

**VISTO** il **verbale di validazione** del progetto esecutivo redatto in data 03/04/2019 dal proponente R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 con il quale viene attestata la validità del progetto;

**VISTA** la delibera G.M. n. 50 del 08/04/2019 con la quale il suddetto progetto esecutivo è stato approvato in linea amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 39.708,119 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed Euro 10.291,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2019 avente ad oggetto **"Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 e relativi allegati"**;

**VISTA** la **deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/04/2019** avente per oggetto **"Comunicazione del Sindaco in applicazione dell'art. 5 del Decreto 10/01/2019"** in ordine alla presa d'atto dell'intervento **"de quo"**;

**RITENUTO** che è stato necessario attribuire le necessarie risorse economiche e finanziarie finalizzate all'affidamento e all'esecuzione dei lavori nella misura di **Euro 50.000,00**;

**VISTA** la delibera G.M. 62 del 23/04/2019 con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, sono state attribuite le necessarie risorse economiche finalizzate all'affidamento e all'esecuzione dei lavori nella misura di **Euro 50.000,00**;

**ACCERTATO** che la **somma di Euro 50.000,00 trova copertura con i fondi** di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021;



**ACCERTATO**, inoltre, che la superiore somma di **€uro 50.000,00** necessaria per l'esecuzione dei lavori è stata prevista nel bilancio di previsione di questo Ente, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/04/2019 e che le stesse trovano copertura come segue:

**Cap. 20810106 – M/P. 10/5 – PDC. 2.02.01.09.12 – Impegno n. 189**

**VISTA** la determina da parte del Responsabile del III Settore – R.U.P. n. 109 del 24/04/2019 registrata al n. 185 del 24/04/2019 al registro di Segreteria con la quale, relativamente ai lavori in oggetto, è stato determinato a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, attivata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.L. 32/2019, individuati gli operatori economici da invitare e approvato lo schema della lettere d'invito e relativi allegati;

**DATO ATTO:**

- **che** con il superiore provvedimento sono stati individuati a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di offerta, ai sensi dell'art. 9-bis del citato art. 36, n. 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei necessari requisiti;
- **che** in relazione a quanto sopra è stata fissata per il giorno 03/05/2019 la presentazione della documentazione e delle offerte;

**VISTO** il verbale di gara pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, nonché la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50 dalla quale si evince che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 – 90030 Palazzo Adriano (PA) – P.I.: 05618610827, per l'importo di **€uro 27.331,39** comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad **€uro 1.030,84**, avendo offerto il ribasso del **32,0000%** sull'importo posto a base di gara **€uro 38.677,28**;

**VISTO** il provvedimento n. 123 del 08/05/2019, registrato al registro generale di Segreteria n. 204 del 09/05/2019, da parte del Responsabile del III Settore - R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA, **con il quale sono stati aggiudicati e affidati** i lavori alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.I.: 05618610827 il cui legale rappresentante è Callivà Domenico nato a Palazzo Adriano il 18104/1984 e ed ivi residente nella via Dante n. 73 - Cod. Fisc: CLLDNC84D1 8G263P, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

**VISTA** la nota prot. n. 4435 del 13/05/2019 con la quale Responsabile del III Settore - R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA autorizzava la consegna dei lavori in oggetto indicati sotto riserve di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in osservanza del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché dell'art. 5, comma 2 del decreto 07/03/2018 n. 49 regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

**VISTA** la nota prot. n. 4436 del 13/05/2019 indirizzata alla ditta aggiudicataria dei lavori Works Edil di Callivà Domenico con la quale veniva comunicata la data della consegna dei lavori per il giorno 14/05/2019;

**VISTO** il verbale di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 07/03/2018 n. 49 e sotto riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

**RILEVATO** che il comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 dispone che l'esecuzione in via d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

**CONSIDERATO** che nel caso di specie la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta



nella gara avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico ovvero il mancato finanziamento dell'opera;

**VISTO** il verbale predisposto dal R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA in data 29/05/2019 ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in ottemperanza all'art. 80, comma 4 dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **con il quale ha disposto l'immediata sospensione dei lavori** alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA) il cui legale rappresentante è Callivà Domenico nato a Palazzo Adriano il 18/10/1984 e ed ivi residente nella via Dante n. 73 - Cod. Fisc: CLLDNC84DI80263P, per il tempo strettamente necessario a provvedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto all'operatore economico migliore offerente escluso l'originario affidatario, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti;

**VISTO** l'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale recita: *“La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti ((per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti)). Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”;*

**VISTA** la nota prot. n. 6245 del 30/05/2019 con la quale il R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA notificava il suddetto verbale di sospensione dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori e alla Direzione dei lavori;

**VERIFICATO** che con la suddetta nota il R.U.P. invita la D.L. a redigere apposito verbale di consistenza indicante la stima dei lavori eseguiti, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e in contraddittorio con la stessa;

**VISTA** la nota prot. n. 6278 del 30/05/2019 con la quale la Direzione dei Lavori, facendo seguito alla disposizione n. 1 del 29/05/2019 del R.U.P., ha convocato la ditta esecutrice dei lavori a presentarsi nei luoghi del cantiere in argomento per le ore 10:00 del giorno 31/05/2019, allo scopo di procedere alla quantificazione dei lavori eseguiti, propedeutica alla revoca dell'affidamento;

**VISTO** il verbale di consistenza e inventario dei lavori e delle opere provvisionali redatto in data 31/05/2019 in contraddittorio con l'Impresa affidataria dei lavori (uscente), redatto ai sensi dell'ex art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal quale si evince che la ditta risulta creditrice di Euro 542,46 oltre iva dovuta per legge, al netto del ribasso d'asta del 32%;

**RAVVISATA** la necessità e l'urgenza di attivare le azioni necessarie a proseguire i lavori e completare l'opera in tempo utile anche per scongiurare la perdita del contributo concesso da Ministero dell'Interno e non arrecare danni economici/finanziari a questo Ente;

**PRESO ATTO** che nei confronti della ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA) il cui legale rappresentante è Callivà Domenico nato a Palazzo Adriano il 18/10/1984 e ed ivi residente nella via Dante n. 73 - Cod. Fisc: CLLDNC84DI80263P, si è proceduto alla **“revoca dell'affidamento e dell'aggiudicazione provvisoria per mancata efficacia”** in quanto sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per procedere all'affidamento definitivo dei lavori e la conseguente stipula del contratto o scrittura privata;

**ACCERTATO** lo scorrimento della graduatoria per l'affidamento dei lavori in oggetto, di cui al verbale di esito selezione sopra richiamato, nei confronti della ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini – Via Cortile Di Giovanni, 10 – 90030 Palazzo Adriano (PA) – P.I.: 06425190821 per le motivazioni esaustivamente riportate nei sopra citati atti e procedere contestualmente all'aggiudicazione e all'affidamento in favore della stessa;



Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2017. Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2018.

Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2017. Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2018.

Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2017. Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2018.

Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2017. Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2018.

Il presente documento è stato redatto in data 15/05/2018 e ha per oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2017. Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 15/05/2018.



**VISTA** la determina da parte del Responsabile del III Settore n. 160 del 12/06/2019, registrata al registro di Segreteria al n. 276 del 13/06/2019 con la quale è stata revocato alla ditta Works Edil di Callivà Domenico **“l'affidamento e l'aggiudicazione provvisoria per mancata efficacia”** ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

**ACCERTATO** che con il suddetto provvedimento n. 160 del 12/06/2019, registrato al registro di Segreteria al n. 276 del 13/06/2019, **i lavori in argomento sono stati affidati**, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini – Via Cortile Di Giovanni, 10 – 90030 Palazzo Adriano;

**ACCERTATO**, inoltre, che a seguito della **consegna dei lavori avvenuta in data 14/05/2019** e la conseguente sospensione degli stessi, la ditta originariamente affidataria ha eseguito lavori per un arco temporale pari a **giorni 16 (sedici)**;

**VERIFICATO** che il tempo contrattuale residuo ammonta a **giorni 29 (ventinove)** decorrenti dalla data di riconsegna dei lavori alla ditta *“de quo”*;

**VISTO** il **verbale di consegna dei lavori** nei confronti della ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini – Via Cortile Di Giovanni, 10 – 90030 Palazzo Adriano **in data 12/06/2019 ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.M. 07/03/2018 n. 49 e sotto riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo D.Lgs 50/2016 e s.m.i.**;

**ACCERTATO** che dal suddetto verbale di consegna si evince che dalla data dello stesso **decorre il tempo utile residuo (gg. 45 contrattuali – gg. 16 eseguiti)** per dare compiuti i lavori che, pertanto, gli stessi dovranno essere **compiuti in 29 (ventinove) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 10/07/2019**;

**VISTA** la nota in data 03/07/2019, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 05/07/2019 al n. 11191, con la quale la ditta Da.Gi.Edil s.n.c. di Davide Giannini, esecutrice dei lavori dei lavori in argomento, avanza richiesta di proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 (trenta) per le moivazioni in essa addotte;

**VISTO** il comma 5, dell'art. 107 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che: *“L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.”*

**VISTA** la relazione da parte del Direttore dei Lavori in data 08/07/2019, parte interante della presente, dalla quale si evince il Parere Favorevole alla concessione della suddetta proroga dei tempi contrattuali per giorni 30 (trenta) **slittando, pertanto, i tempi contrattuali fino alla data del 09/08/2019**;

**RITENUTA** l'opportunità, in considerazione della non imputabilità alla Stazione Appaltante né all'Impresa esecutrice dei lavori delle cause che hanno determinato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini pattuiti, di concedere la proroga di giorni 30 (Trenta) fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 09/08/2019, alle medesime condizioni di cui all'affidamento dei lavori, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante;

**RITENUTA** la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs 267/2000 come applicabile all'Ordinamento Regionale;

**VERIFICATA:**

- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAC;
- l'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nella parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo statuto Comunale;

**RITENUTO** di dover procedere in merito;

**DETERMINA**

- 1) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 10 le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI CONCEDERE** alla ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini – Via Cortile Di Giovanni, 10 – 90030 Palazzo Adriano (PA) – P.I.: 06425190821 il cui legale rappresentante è GIANNINI Vincenzo nato a Palazzo Adriano (PA) il 01/09/1958 – Cod. Fisc.: GNNVCN58P01G263F e residente in Palazzo Adriano (PA) Via Orlando n. 9, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D.Lgs 50 del 18 04.2016 e s.m.i., la proroga sui tempi contrattuali di giorno 30 (trenta) e che pertanto il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno **09/08/2019**;
- 3) **DI DARE ATTO** che la presente concessione di proroga dei tempi contrattuali non comporta maggiori oneri finanziari a carico di questo Ente;
- 4) **DI DARE ATTO**, che l'investimento è contraddistinto dal codice CUP: C67H19000510001 e dal codice CIG: 78796447ED;
- 5) **DI DARE ATTO** che il suddetto intervento rientra all'interno della fattispecie di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di cui al citato art. 108 della legge di bilancio 145/2019;
- 6) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento verrà reso noto mediante:
  - per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on – line di questo Ente;
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e nella sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenziali" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
  - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti L.R. 11/2015";

**RENDE NOTO**

- che la struttura amministrativa competente è il Settore III;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giovanni SPERANZA;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

**Allegati:**

- Relazione di parere;
- Richiesta di proroga

Palazzo Adriano li, 08/07/2019



**RESPONSABILE DEL SETTORE III**  
Arch. Giovanni SPERANZA



# COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Citta' Metropolitana di Palermo

3° Settore – Tecnico – Urbanistico e Ambiente

**LAVORI DI:** “Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18” - Art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Legge di bilancio 2019 - Decreto del Capo di Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno 10/01/2019

**Codice Unico di progetto - C.U.P.:** C67H19000510001

**Codice Identificativo Gara - C.I.G.:** 78796447ED

**IMPRESA:** DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini – Via Cortile Di Giovanni, 10 – 90030 Palazzo Adriano (PA) – P.I.: 06425190821 il cui legale rappresentante è GIANNINI Vincenzo nato a Palazzo Adriano (PA) il 01/09/1958 – Cod. Fisc.: GNNVCN58P01G263F e residente in Palazzo Adriano (PA) Via Orlando n. 9

**IMPORTO:** lavori a base d'asta **€uro 38.677,28**

**DEDUZIONE:** del ribasso d'asta del **17,11%**;

**IMPORTO:** dei lavori al netto del ribasso d'asta **€uro 33.090,43**

**ONERI:** dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta **€uro 1.030,84**

**IMPORTO:** complessivo a ragione di contratto **€uro 34121.27** oltre IVA dovuta per legge.

## RELAZIONE DI PARERE

**PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.**

Con l'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 il legislatore ha disposto:

- al comma 107 di assegnare ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro;
- al comma 108 di riconoscere ai comuni beneficiari del contributo la possibilità di finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che tali lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti <<... e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.">>;
- al comma 109 di onerare il comune beneficiario del contributo ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;

A seguito di quanto sopra il Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero

dell'Interno in data 10 gennaio 2019 ha adottato un decreto con il quale, in riferimento all'art. 1, comma 107, della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha assegnato per l'anno 2019 un contributo ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000,00 Euro e che, pertanto, il Comune di Palazzo Adriano (PA), tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, è inserita al n. 1761 – Allegato C - della citata tabella e pertanto destinataria di un finanziamento pari ad **€uro 50.000,00** per l'esecuzione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

L'Amministrazione Comunale, in ragione delle somme assegnate con Decreto del 10 gennaio 2019 pari ad Euro 50 mila, ha inteso adottare l'atto di indirizzo rivolto al Responsabile del III Settore Tecnico, finalizzato ad avviare le necessarie procedure tecniche e amministrative relative all'intervento di **“Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18”**.

Con delibera G.M. n. 14 del 01/02/2019 avente ad oggetto “Art. 1, comma 107, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Legge di bilancio 2019 - Decreto del Capo di Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno 10/01/2019 – Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18” è stato formalizzato l'atto di indirizzo per la progettazione della suddetta opera di manutenzione straordinaria.

Il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18”, è stato redatto dal Geom. Francesco LA SALA con allegato il Piano di Sicurezza redatto dall'Arch. Giovanni SPERANZA, in data 03/04/2019, per un importo complessivo pari ad Euro 50.000/00, di cui Euro 39.708,119 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed Euro 10.291,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione e sullo stesso sono stati espressi i necessari pareri tecnici per rendere appaltabile i lavori.

Con determina da parte del Responsabile del III Settore – R.U.P. n. 109 del 24/04/2019 registrata al n. 185 del 24/04/2019 al registro di Segreteria è stato determinato a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50, attivata la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.L. 32/2019, individuati gli operatori economici da invitare e approvato lo schema della lettere d'invito e relativi allegati e, in conseguenza, è stata fissata per il giorno 03/05/2019 la presentazione della documentazione e delle offerte.

Dal verbale di gara, pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune nonché dalla proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 50/2016, si evince che i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 – 90030 Palazzo Adriano (PA) – P.I.: 05618610827, per l'importo di Euro 27.331,39 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad Euro 1.030,84, avendo offerto il ribasso del 32,0000% sull'importo posto a base di gara Euro 38.677,28.

Con provvedimento n. 123 del 08/05/2019, registrato al registro generale di Segreteria n. 204 del 09/05/2019, da parte del Responsabile del III Settore - R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA, i lavori sono stati aggiudicati e affidati i lavori alla ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante, 71 - 90030 Palazzo Adriano (PA) - P.I.: 05618610827 il cui legale rappresentante è Callivà Domenico nato a Palazzo Adriano il 18/10/1984 e ed ivi residente nella via Dante n. 73 - Cod. Fisc. CLLDNC84D1 8G263P, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. .

Considerato che nel caso di specie la mancata esecuzione immediata della prestazione avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico ovvero il mancato finanziamento dell'opera ai sensi del comma 8, dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che: *“l'esecuzione in via d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”*, ci si è determinati di affidare e consegnare i lavori “de quo” in via d'urgenza prendendo atto che *“l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016”*.

Con nota prot. n. 4435 del 13/05/201 da parte del Responsabile del III Settore - R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA veniva autorizzata la consegna dei lavori in oggetto indicati sotto riserve di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in osservanza del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, nonché dell'art. 5, comma 2 del decreto 07/03/2018 n. 49 regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

Con verbale in data 14/05/2019, giusta nota prot. n. 4436 del 13/05/2019 indirizzata alla ditta aggiudicataria dei lavori Works Edil di Callivà Domenico, venivano consegnati i lavori ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 07/03/2018 n. 49 e sotto riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo del d.lgs 50/2016 e s.m.i. .

Con determina da parte del Responsabile del III Settore n. 160 del 12/06/2019, registrata al registro di Segreteria al n. 276 del 13/06/2019, per le motivazioni in essa addotte, è stato revocato alla ditta Works Edil di Callivà Domenico **“l'affidamento e l'aggiudicazione provvisoria per mancata efficacia”** ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e che, in conseguenza, con il suddetto provvedimento i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini – Via Cortile Di Giovanni, 10 – 90030 Palazzo Adriano;

A seguito della consegna dei lavori avvenuta in data 14/05/2019 e la conseguente sospensione degli stessi, con provvedimento disposto dal R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA in data 29/05/2019 ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in ottemperanza all'art. 80, comma 4 dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **la ditta originariamente affidataria ha eseguito lavori per un arco temporale pari a giorni 16 (sedici) e che il tempo contrattuale residuo ammonta a giorni 29 (ventinove) decorrenti dalla data di riconsegna dei lavori alla ditta “de quo”**.

Con verbale di consegna in data 12/06/2019 i lavori sono stati consegnati alla ditta DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini – Via Cortile Di Giovanni, 10 – 90030 Palazzo Adriano ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. 07/03/2018 n. 49 e sotto riserve di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Dal suddetto verbale di consegna si evince che dalla data dello stesso **decorre il tempo utile residuo (gg. 45 contrattuali – gg. 16 eseguiti)** per dare compiuti i lavori che, pertanto, gli stessi dovranno essere compiuti in **29 (ventinove) giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per cui l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno 10/07/2019**.

Con nota in data 03/07/2019, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 05/07/2019 al n. 11191, la ditta Da.Gi.Edil s.n.c. di Davide Giannini, esecutrice dei lavori in argomento, ha avanzato richiesta di proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 (trenta) per le motivazioni in essa addotte.

VISTO il comma 5, dell'art. 107 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che: *"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento."*

RITENUTA l'opportunità, in considerazione della non imputabilità alla Stazione Appaltante né all'Impresa esecutrice dei lavori delle cause che hanno determinato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini pattuiti,

### SI ESPRIMEME PARERE FAVOREVOLE

di concedere la proroga di **giorni 30 (Trenta)** fissando un nuovo termine per il **completamento dell'opera al 09/08/2019**, alle medesime condizioni di cui all'affidamento dei lavori, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Palazzo Adriano li, 08 luglio 2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Francesco LA SALA



Da.Gi.Edil snc di davide Giannini

Cortile Di Giovanni 10

90030 Palazzo Adriano (PA)

P.I. 06425190821

COMPT  
11191  
03/07/2019

RICHIESTA DELL'IMPRESA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Spett. Responsabile Utc Arch. Giovanni Speranza

Comune di Palazzo Adriano (PA)

Geom. La Sala Francesco

Direttore dei Lavori

Oggetto: Lavori di Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del campo sportivo.

RICHIESTA DELL'IMPRESA DI PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In riferimento ai lavori in oggetto, il sottoscritto Giannini Vincenzo, nella qualità di Legale rappresentante Della Da.Gi.Edil snc , ditta appaltante dei lavori di che trattasi, considerato che gli stessi non possono essere ultimati entro i termini fissati dal verbale di consegna dei lavori a causa dei seguenti motivi:

Sono state detratte dal monte lavori stabilito per la realizzazione degli stessi gg 20 per una cifra irrisoria di € 542,46 per lavori eseguiti dalla ditta Works Edil di Callivà;

Che dal monte giornate stabilite bisogna detrarre almeno gg 12 non lavorativi ( Festivi e prefestivi);

Che dalla sommatoria delle voci precedenti la scrivente Impresa dovrebbe realizzare l'intero lavoro in soli 13 giorni;

CHIEDE:

che gli venga concessa una proroga di gg 30 al fine di permettere una fattiva e regolare esecuzione dei lavori.

Certo di un benevolo accoglimento della presente , invio Cordiali saluti

Palazzo Adriano 03/07/2019

L'Impresa  
DA.GI.edil snc di Davide Giannini  
Sede Sociale: C.le Di Giovanni, 10  
90030 Palazzo Adriano (PA)  
P.I. 06425190821  
p.e.c.: dagiedil@legalmail.it