COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Citta' Metropolitana di Palermo

3° Settore – Tecnico – Urbanistico e Ambiente

Determinazione del Responsabile del Settore N. 232 del 09/08/2019

Registro di Segreteria **N. 382 del 09/08/2019**

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F/sco. Crispi di Palazzo Adriano (PA)" - Ditta Celi Energia s.r.l. con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 – **SECONDA PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. - C.U.P.: C67H19000510001 - C.I.G.: 78796447ED**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – R.U.P.

il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 12 del 31/05/2019 con il quale l'Arch. Giovanni SPERANZA è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico con il quale sono state conferite le funzioni Dirigenziali ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 (ex art. 51, comma 3, Legge n. 142/90 e s.m.i.);

VISTO il provvedimento Dirigenziale da parte del Segretario del Comunale di Palazzo Adriano n. 08 del 29/03/2019 con il quale l'Arch. Giovanni SPERANZA – Responsabile del III Settore Tecnico è stato nominato, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli art. 4 e 5 della legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

PREMESSO:

- **che** con deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 01/03/2014 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di **"Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di Palazzo Adriano (PA)"** per l'importo complessivo di €uro 1.685.737,00, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 7143 del 23.12.2013 per l'Edilizia Scolastica – Delibera CIPE 94/2012;
- **che** con D.D.G. n. 50 del 23/02/2016, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale al n. 44 del 13/04/2016, è stato finanziato il progetto esecutivo, approvato dal Comune di Palazzo Adriano con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 01/03/2014, relativo alla **"Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi di Palazzo Adriano (PA)"**, dell'importo complessivo di €uro 1.685.737,00 utilmente inserito **nella graduatoria definitiva – Linea di intervento 4.2** cosi distinto:
  - per €uro 1.500.000,00 a carico dell'Amministrazione Regionale;
  - per €uro 185.737,00 a carico dell'Amministrazione Comunale come parte di cofinanziamento;
- **che** la suddetta graduatoria è stata approvata con D.D.G. n. 2527 del 15/05/2015 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, registrato alla Corte dei Conti in data 13/07/2015 al n. 2 –foglio n. 81, per l'importo ridotto di **€uro 1.477.500,00 al netto dell'1,5% per ad €uro 22.500/00, quota a carico del Comune di Palazzo Adriano (PA) da aggiungersi alla quota di partecipazione di €uro 185.737,00** e che, pertanto, la quota di partecipazione al progetto *"de quo"*, ammonta complessivamente ad **€uro 208.237/00,** impegnati con fondi comunali;
- **che** con deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 25/03/2016 è stata assegnata al Responsabile del Settore III la somma di **€uro 1.685.737,00** allo scopo di procedere alla realizzazione dell'opera;
- **che** l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.G.A. – Sezione di Palermo con apposita procedura di gara, conclusasi in data 23/11/2016 con verbale di aggiudicazione provvisoria in pari

data;

- **che** con determinazione n. 01 del 10/01/2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" ha disposto l'aggiudicazione, in via definitiva, alla ditta Celi Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815 relativamente ai lavori di **"Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F.sco Crispi"** di Palazzo Adriano - Codice C.U.P.: C69D14005290002 – C.I.G.: 6613804BB5;
- **che** con nota prot. 26 del 10.01.2017 il Responsabile della C.U.C. sopra citata, in adempimento a quanto disposto dall'art. 76 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ha dato comunicazione, a mezzo PEC, a tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in parola;
- **che** con D.D. n. 1673/2017 del 13/09/2017 del Ragioniere Generale sono state introdotte variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017, tra le quali quella relativa all'attuazione del progetto in oggetto, prevedendo la spesa complessiva di €uro **1.477.500,00 così distinta:**
  - **per l'esercizio 2017 €uro 635.000/00**
  - **per l'esercizio 2018 €uro 842.500,00**
- **che** con verbale del 25/10/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo rimodulato a seguito delle migliorie offerte in sede di gara;

DATO ATTO che sulla base delle decisioni assunte dall'Ente co-finanziatore le somme assegnate con la citata delibera di G.M. n. 38/2016 sono state cancellate in sede riaccertamento ordinario dei residui 2016 e, successivamente, stanziate nel bilancio 2017/2019, secondo apposito cronoprogramma;

VISTA la determinazione n. 217 del 08/11/2017 con la quale il Responsabile del Settore III ha provveduto, in coerenza con il citato D.D. n. 1673/2017 del 13/09/2017, all'accertamento in entrata del finanziamento per complessivi **€uro 1.477.500/00**, con la medesima rimodulazione di spesa in esso indicata;

CONSIDERATO che il **cofinanziamento dell'opera** da parte del Comune di Palazzo Adriano, ammonta a complessivi **€uro 208.237/00, ed è così assicurato**:

- per **€uro 185.737,00** con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, posizione 6024869, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2015 – Capitolo 20420102 – Art. 2 – Impegno 167/2016 e 398/2017;
- per **€uro 22.500,00** con entrate proprie dell'Ente;

PRESO ATTO che a seguito dell'appalto dei lavori e delle economie di ribasso l'importo totale del progetto, pari ad **€uro 1.685.737/00, è stato rideterminato in €uro 1.385.069,34 di cui €uro 1.049.830,16 per lavori ed €uro 335,239,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre €uro 300.667,66 per economie di ribasso;**

VISTO il contratto di appalto in data 07/12/2017 al n. 17171 di Rep. e n. 9961 di raccolta, stipulato con la **ditta Celi Energia s.r.l.**, con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815 per l'importo netto contrattuale di **€uro 1.049.830,16** compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre iva dovuta per legge;

VISTO il D.D.S. n. 9379 del 27/12/2017 da parte del Dirigente del Servizio XI - Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica - dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, decreto di impegno per l'esercizio finanziario 2017, con il quale è stato rideterminato il quadro economico post – gara dell'importo complessivo di €uro 1.685.737,00;

PRESO ATTO che l'importo complessivo di €uro 1.685.737,00 di cui al sopra citato D.D.S. n. 9379 del 27/12/2017, con il quale è stato rideterminato il quadro economico post – gara, trova copertura come segue:

- per €uro 590.534,90 capitolo 20420102 - Art. 1 1 - Impegno n. 397
- per €uro 185.737.00 capitolo 20420102 - Art. 2 - Impegno n. 167/2016 per €uro 51.708,39 e impegno n. 398/2017 per euro 134.028,61;
- per €uro 820.513,513 capitolo 20420102 - Art. 1- Impegno n. 397;
- per €uro 76.273,69 capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno n. 399;
- per €uro 12.678,41 capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno n. 399;

PRESO ATTO:

- **che** ai fini della Direzione dei Lavori venne stipulata apposita Convenzione per l'affidamento delle

prestazioni di cui all'art. 24, comma 1 del D.lgs. 50/2016, sottoscritta il 09/08/2017, tra il Comune di Palazzo Adriano e il Dipartimento Regionale Tecnico, previa Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 73 del 07/08/2017 di approvazione dello schema di convenzione;

- **che** con successivo Ordine di Servizio n. 58 - prot. 189432 del 25/09/2017 – da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in forza della suddetta convenzione, vennero designati i Funzionari regionali componenti l'Ufficio di Direzione dei Lavori come segue:
  - Direttore dei lavori: Ing. Biagino La Manna - Funzionario UO1 – Segreteria Tecnica/ Amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
  - Direttore operativo: Geom. Aurelio Salvatore Sberna - Funzionario UO8 – Acque Concessioni e Autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
  - Ispettore di cantiere: Geom. Lui Di Natale - Funzionario UO8 – Acque Concessioni e Autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
  - Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazzo - UO1 – Segreteria Tecnica/amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
- **che** con provvedimento dirigenziale n. 202 del 29/08/2018 è stato determinato di prendere atto della su citata convenzione e delle disposizioni di servizio nei confronti dei Funzionari incaricati;

ACCERTATO:

- **che** con nota prot. n. 12307 del 04/12/2017 da parte del R.U.P. Arch. Carlo Bertolino - Responsabile del III Settore del Comune di Palazzo Adriano /PA), veniva autorizzata la consegna dei lavori al Direttore dei Lavori Ing. Biagino La Manna – Funzionario del Genio Civile di Caltanissetta, giusta convenzione in data 09/08/2017 e successivi atti;
- **che** con verbale in data 12/12/2017, a seguito della suddetta autorizzazione, è stata effettuata da parte della Direzione dei Lavori la *consegna dei lavori* in oggetto, stabilendo un tempo contrattuale di gg. 330 e che, pertanto, i tempo contrattuale andava a scadere in data 06/11/2018;
- **che** con verbale in data 14/12/2017 da parte della Direzione dei Lavori è stato accertato il concreto inizio;

VISTO il provvedimento Dirigenziale n. 8758 del 30/08/2018 con il quale il R.U.P. – Arch. Carlo Bertolino sospendeva, per le motivazioni in esso addotte, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in argomento;

VISTA la nota prot. n. 11440 data 09/11/2018 con la quale il R.U.P. incaricato - Arch. Giovanni Speranza disponeva, nei confronti della Direzione dei Lavori, l'immediata ripresa dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori disposto dal Direttore dei Lavori Ing. Biagino La Manna in data 15/11/2018 per cui la scadenza per dare ultimati i lavori rimaneva fissata per il giorno 21/01/2018;

VISTA la nota in data 24/12/2018, assunta al protocollo dell'Ufficio della Direzione in data 24/12/2018 al n. 269558, con la quale la ditta CELI Energia s.r.l. con sede in Santa Ninfa (TP) - Via F.sco Crispi n. 41, esecutrice dei lavori in argomento, avanzava una prima richiesta di **proroga dei tempi contrattuali di giorni 190 (centonovanta),** per le motivazioni in essa addotte;

VISTA la nota prot. n. 1188 del 03/01/2019 da parte della Direzione dei Lavori, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 04/01/2019 al n. 94 di protocollo, indirizzata al R.U.P. Arch. Giovanni Speranza, con la quale viene trasmesso il parere sulla richiesta di proroga avanzata dalla ditta CELI Energia, parte integrante della presente determinazione, ritenendo che i motivi esposti nella suddetta richiesta sono validi esprimendo il parere favorevole per la concessione della suddetta proroga ma per **giorni 130 (centotrenta) slittando i termini contrattuali fino alla data del 31/05/2018**;

VISTA la **determina Dirigenziale registrata al n. 16 del 18/01/2019 del registro di Settore e al n. 27 del 18/01/2019 del registro di Segreteria**, trasmessa alla D.L. e all'Impresa esecutrice dei lavori con nota prot. n. 698 del 21/01/2019, con la quale, per le motivazioni su esposte, il R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA, ha concesso all'impresa esecutrice dei lavori CELI Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., **la proroga sui tempi contrattuali di gg. 130 (centotrenta) e che pertanto il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno 31/05/2019;**

VISTA la nota prot. n. 60306 del 18/03/2019, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 20/03/2019 al n. 2674, con la quale la Direzione dei lavori Ing. Biagino LA MANNA, Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, trasmetteva la proposta di Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori in oggetto;

VISTA la nota n. 249477 del 28/11/2018 da parte del D.L. con la quale veniva chiesta l'autorizzazione al R.U.P alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva per le motivazioni espresse nella citata nota;

VISTA la nota n. 31878 del 11/02/2019 da parte della D.L. con la quale veniva trasmessa la Perizia di Variante e Suppletiva corredata dei necessari elaborati grafici ed economici e che la stessa veniva rielaborata, con le modifiche richieste dal R.U.P. nel quadro economico, e ritrasmessa con nota n. 60306 del 18/03/2019;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, datata 18/04/2019 già agli atti di questo Ente e risottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Celi Energia s.r.l. in data 08/05/2019, dell'importo complessivo di **€uro 1.785.737,00** di cui **€uro 1.154.340,39** per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per la sicurezza, ed **€uro 352.558,22** per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre **€uro 273.334,24** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determina da parte del Responsabile del III Settore – R.U.P. – Arch. Giovanni SPERANZA, registrata al n. 132 del 17/05/2019 del registro di Settore e al n. 220 del 17/05/2019 del registro di Segreteria con la quale è stata approvata in linea tecnica la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera redatta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera G.M. n. 73 del 17/05/2019 con la quale è stata approvata in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera dei lavori in oggetto;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla suddetta P.V.S. dal quale si evince che, per effetto dei maggiori e diversi lavori suppletivi, **vengono prorogati i tempi contrattuali di giorni 70 (settanta);**

ACCERTATO che per effetto dell'esecuzione dei maggiori e diversi lavori suppletivi e a seguito della stipula del suddetto atto di sottomissione il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato per il 31 maggio 2019 e aumentato di giorni 70 (settanta), **andrà a scadere il giorno 09/08/2019**;

VISTA la nota in data 02/07/2019 da parte della ditta esecutrice dei lavori CELI Energia s.r.l. con sede in Santa Ninfa (TP), acclarata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 11072 di protocollo con la quale, per le motivazioni in essa addotte, avanzava richiesta di proroga dei tempi contrattuali di **giorni 197 (centonovantasette), agli atti dell'Ufficio;**

VISTO il comma 5, dell'art. 107 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che: *"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento"*;

VISTA la relazione da parte del Direttore dei Lavori in data 12/07/2019, parte interante della presente, dalla quale si evince il **Parere Favorevole** alla concessione della suddetta proroga dei tempi contrattuali per **giorni 20 (venti), agli atti dell'Ufficio**;

RITENUTA l'opportunità, nella considerazione della non imputabilità alla Stazione Appaltante delle cause che hanno determinato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini pattuiti e valutate, inoltre, le richieste dell'impresa nonché una positiva risoluzione delle riserve apposte nel registro di contabilità, di concedere **una proroga di giorni 52 (cinquantadue) fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 30/09/2019**, alle medesime condizioni di cui all'affidamento dei lavori, senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante;

RITENUTA la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.Lgs 267/2000 come applicabile all'Ordinamento Regionale;

VERIFICATA:

- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa dell'Ente;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAC;
- l'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nella parte rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.lgs 50/2016;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

- lo statuto Comunale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/1991 n. 10 le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) **DI CONCEDERE** alla all'impresa esecutrice dei lavori **CELI Energia s.r.l.**, con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D.Lgs 50 del 18 04.2016 e s.m.i., **la proroga sui tempi contrattuali di giorno 52 (cinquantadue) e che pertanto il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno 30/09/2019;**
3) **DI DARE ATTO** che la presente concessione di proroga dei tempi contrattuali non comporta maggiori oneri finanziari a carico di questo Ente;
4) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento verrà reso noto mediante:
   - per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on – line di questo Ente;
   - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e nella sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di secondo livello "Provvedimenti Dirigenziali" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
   - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti L.R. 11/2015";

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è il Settore III;
- che il Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. è l'Arch. Giovanni SPERANZA;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Palazzo Adriano li, 09 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - R.U.P.
F.to: Arch. Giovanni SPERANZA

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)