



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ESECUZIONE IMMEDIATA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 DEL 17 MAG 2019

**OGGETTO:** Lavori di "Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F/sco. Crispi di Palazzo Adriano (PA)" - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 - C.U.P. : C69D14005290002 - C.I.G. : 6613804BB5

L'anno duemiladiciannove, il giorno DECIANNEVE del mese di MAGGIO (17/05/2019) alle ore 13:30 nella sala delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle norme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **GRANA' Geom. Nicolò** in qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:

N.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	GRANA' NICOLO'	SINDACO	X	—
2	CAMMARATA MICHELANGELO	ASSESSORE	X	—
3	CUTTONARO PASQUALE	ASSESSORE	X	—
4	GRANA' AURELIA	ASSESSORE	—	X

Con l'assistenza del Segretario Comunale reggente a scavalco Dott.ssa Antonella SCHIBETTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – R.U.P.

- **che** attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento;

**VISTA** la Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23/10/2018 con il quale sono state conferite le funzioni Dirigenziali ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 (ex art. 51, comma 3, Legge n. 142/90 e s.m.i.);

**VISTA** la Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n. 07 del 07/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori di cui in oggetto al sottoscritto Arch. Giovanni Speranza Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 – ai sensi dell'art. 110 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in sostituzione dell'Arch. Carlo Bertolino;

#### PREMESSO:

- **che** con deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 01/03/2014 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di **“Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi” di Palazzo Adriano (PA)”** per l'importo complessivo di Euro 1.685.737,00, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 7143 del 23.12.2013 per l'Edilizia Scolastica – Delibera CIPE 94/2012;
- **che** con D.D.G. n. 50 del 23/02/2016, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale al n. 44 del 13/04/2016, è stato finanziato il progetto esecutivo, approvato dal Comune di Palazzo Adriano con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 01/03/2014, relativo alla **“Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F. Crispi di Palazzo Adriano (PA)”**, dell'importo complessivo di Euro 1.685.737,00 utilmente inserito **nella graduatoria definitiva – Linea di intervento 4.2** così distinto:
  - per Euro 1.500.000,00 a carico dell'Amministrazione Regionale;
  - per Euro 185.737,00 a carico dell'Amministrazione Comunale come parte di cofinanziamento;
- **che** la suddetta graduatoria è stata approvata con D.D.G. n. 2527 del 15/05/2015 da parte del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, registrato alla Corte dei Conti in data 13/07/2015 al n. 2 – foglio n. 81, per l'importo ridotto di Euro 1.477.500,00 al netto dell'1,5% per ad Euro 22.500/00, quota a carico del Comune di Palazzo Adriano (PA) da aggiungersi alla quota di partecipazione di Euro 185.737,00 e che, pertanto, la quota di partecipazione al progetto *“de quo”*, ammonta complessivamente ad Euro 208.237/00, impegnati con fondi comunali;
- **che** con deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 25/03/2016 è stata assegnata al Responsabile del Settore III la somma di Euro 1.685.737,00 allo scopo di procedere alla realizzazione dell'opera;
- **che** l'aggiudicazione dei lavori è stata esperita dall'U.R.E.G.A. – Sezione di Palermo con apposita procedura di gara, conclusasi in data 23/11/2016 con verbale di aggiudicazione provvisoria in pari data;
- **che** con determinazione n. 01 del 10/01/2017 il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni “Valle del Sosio” ha disposto l'aggiudicazione, in via definitiva, alla ditta Celi Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815 relativamente ai lavori di **“Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media “F.sco Crispi” di Palazzo Adriano - Codice C.U.P.: C69D14005290002 – C.I.G.: 6613804BB5;**
- **che** con nota prot. 26 del 10.01.2017 il Responsabile della C.U.C. sopra citata, in adempimento a quanto disposto dall'art. 76 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ha dato comunicazione, a mezzo PEC, a tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori in parola;
- **che** con D.D. n. 1673/2017 del 13/09/2017 del Ragioniere Generale sono state introdotte

variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017, tra le quali quella relativa all'attuazione del progetto in oggetto, prevedendo la spesa complessiva di Euro 1.477.500,00 così distinta:

- per l'esercizio 2017 Euro 635.000/00

- per l'esercizio 2018 Euro 842.500,00

➤ che con verbale del 25/10/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il progetto esecutivo rimodulato a seguito delle migliori offerte in sede di gara;

**DATO ATTO** che sulla base delle decisioni assunte dall'Ente co-finanziatore le somme assegnate con la citata delibera di G.M. n. 38/2016 sono state cancellate in sede riaccertamento ordinario dei residui 2016 e, successivamente, stanziare nel bilancio 2017/2019, secondo apposito cronoprogramma;

**VISTA** la determinazione n. 217 del 08/11/2017 con la quale il Responsabile del Settore III ha provveduto, in coerenza con il citato D.D. n. 1673/2017 del 13/09/2017, all'accertamento in entrata del finanziamento per complessivi Euro 1.477.500/00, con la medesima rimodulazione di spesa in esso indicata;

**CONSIDERATO** che il **cofinanziamento dell'opera** da parte del Comune di Palazzo Adriano, ammonta a complessivi Euro 208.237/00, ed è così assicurato:

- per Euro 185.737,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, posizione 6024869, in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2015 - Capitolo 20420102 - Art. 2 - Impegno 167/2016 e 398/2017;

- per Euro 22.500,00 con entrate proprie dell'Ente;

**DATO ATTO** che per l'attuazione dell'intervento sono sorte obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31/12/2016 per Euro 51.708,39 a valere sul mutuo citato;

**DATO ATTO**, pertanto, che la restante complessiva previsione di spesa di Euro 1.634.028,61 (€ 1.685.737,00 - € 51.708,39) trova copertura come segue:

Capitolo 20420102	art.1	art.2	art.3	totali
2.017	590.534,90	134.028,61	-	724.563,51
2.018	820.513,00	-	76.273,69	896.786,69
2.019	-	-	12.678,41	12.678,41

**1.634.028,61**

**CONSIDERATO** che per l'attuazione dell'intervento si è reso necessario riassegnare al Responsabile del Settore III la complessiva somma di Euro 1.634.028,61;

**VISTA** la delibera da parte della Commissione Straordinaria n. 125 del 08/11/2017 con la quale è stata assegnata al Responsabile del III Settore la superiore somma di Euro 1.634.028,61 per la realizzazione dei lavori in oggetto;

**VISTO** il provvedimento Dirigenziale n. 262 del 27/12/2017, registrato al n. 531 del 28/12/2017 del registro di Segreteria Generale, con il quale è stata impegnata la somma di Euro 1.634.028,61;

**PRESO ATTO** che a seguito dell'appalto dei lavori e delle economie di ribasso l'importo totale del progetto, pari ad Euro 1.685.737/00, è stato rideterminato in Euro 1.385.069,34 di cui Euro 1.049.830,16 per lavori ed Euro 335.239,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre Euro 300.667,66 per economie di ribasso;

**VISTO** il contratto di appalto in data 07/12/2017 al n. 17171 di Rep. e n. 9961 di raccolta, stipulato con la ditta Celi Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815 per l'importo netto contrattuale di Euro 1.049.830,16 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre iva dovuta per legge;

**VISTO** il D.D.S. n. 9379 del 27/12/2017 da parte del Dirigente del Servizio XI - Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica - dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, decreto di impegno per l'esercizio finanziario 2017, con il quale è stato rideterminato il quadro economico post - gara come segue:

A) LAVORI			
1)	Per lavori al lordo	€	1.323.164,40
2)	a dedurre oneri sicurezza a	€	22.192,28
	restano soggetti a ribasso	€	1.300.972,12
	Ribasso d'asta del 21,01%	€	273.334,24
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.027.637,88
	Oneri per la sicurezza	€	22.192,28
	Importo contrattuale dei lavori	€	1.049.830,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
1)	Lavori in economia	€	23.000,00
2)	Imprevisti e arrotondamenti	€	17.158,92
3)	Spese tecniche e inc. art.92 D.Lgs	€	111.636,56
4)	Spese per Pubblicità ed AVCP	€	8.500,00
5)	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo statico e tecnico amministrativo	€	35.791,90
6)	IVA 10% sui lavori	€	104.983,02
7)	IVA 22% su altre spese	€	34.168,78
		€	335.239,18
		€	335.239,18
	<b>Totale netto</b>	€	<b>1.385.069,34</b>
C)	Economie da ribasso d'asta	€	300.667,66
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€	<b>1.685.737,00</b>

**PRESO ATTO** che l'importo complessivo di **Euro 1.685.737/00** di cui al sopra citato D.D.S. n. 9379 del 27/12/2017, con il quale è stato rideterminato il quadro economico post – gara, trova copertura come segue:

- per **Euro 590.534,90** capitolo 20420102 - Art. 1 1 - Impegno n. 397
- per **Euro 185.737,00** capitolo 20420102 - Art. 2 - Impegno n. 167/2016 per Euro 51.708,39 e impegno n. 398/2017 per euro 134.028,61;
- per **Euro 820.513,513** capitolo 20420102 - Art. 1- Impegno n. 397;
- per **Euro 76.273,69** capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno n. 399;
- per **Euro 12.678,41** capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno n. 399;

**PRESO ATTO:**

- **che** ai fini della Direzione dei Lavori venne stipulata apposita Convenzione per l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 24, comma 1 del D.lgs. 50/2016, sottoscritta il 09/08/2017, tra il Comune di Palazzo Adriano e il Dipartimento Regionale Tecnico, previa Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 73 del 07/08/2017 di approvazione dello schema di convenzione;
- **che** con successivo Ordine di Servizio n. 58 - prot. 189432 del 25/09/2017 – da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in forza della suddetta convenzione, vennero designati i Funzionari regionali componenti l'Ufficio di Direzione dei Lavori come segue:
  - Direttore dei lavori: Ing. Biagino La Manna - Funzionario UO1 – Segreteria Tecnica/ Amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
  - Direttore operativo: Geom. Aurelio Salvatore Sberna - Funzionario UO8 – Acque Concessioni e Autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
  - Ispettore di cantiere: Geom. Lui Di Natale - Funzionario UO8 – Acque Concessioni e Autorizzazioni dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
  - Ispettore di cantiere: Geom. Giovanni Randazzo - UO1 – Segreteria Tecnica/amministrativa dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
- **che** con provvedimento dirigenziale n. 202 del 29/08/2018 è stato determinato di prendere atto della su citata convenzione e delle disposizioni di servizio nei confronti dei Funzionari incaricati;

## ACCERTATO:

- che con nota prot. n. 12307 del 04/12/2017 da parte del R.U.P. Arch. Carlo Bertolino - Responsabile del III Settore del Comune di Palazzo Adriano (PA), veniva autorizzata la consegna dei lavori al Direttore dei Lavori Ing. Biagino La Manna - Funzionario del Genio Civile di Caltanissetta, giusta convenzione in data 09/08/2017 e successivi atti;
- che con verbale in data 12/12/2017, a seguito della suddetta autorizzazione, è stata effettuata da parte della Direzione dei Lavori la consegna dei lavori in oggetto, stabilendo un tempo contrattuale di gg. 330 e che, pertanto, il tempo contrattuale andava a scadere in data 06/11/2018;
- che con verbale in data 14/12/2017 da parte della Direzione dei Lavori è stato accertato il concreto inizio;

**VISTO** il provvedimento Dirigenziale n. 8758 del 30/08/2018 con il quale il R.U.P. - Arch. Carlo Bertolino sospendeva, per le motivazioni in esso addotte, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in argomento;

**VISTA** la nota prot. n. 11440 data 09/11/2018 con la quale il R.U.P. incaricato - Arch. Giovanni Speranza disponeva, nei confronti della Direzione dei Lavori, l'immediata ripresa dei lavori;

**VISTO** il verbale di ripresa dei lavori disposto dal Direttore dei Lavori Ing. Biagino La Manna in data 15/11/2018 per cui la scadenza per dare ultimati i lavori rimaneva fissata per il giorno 21/01/2018;

**VISTA** la nota in data 24/12/2018, assunta al protocollo dell'Ufficio della Direzione in data 24/12/2018 al n. 269558, con la quale la ditta CELI Energia s.r.l. con sede in Santa Ninfa (TP) - Via F.sco Crispi n. 41, esecutrice dei lavori in argomento, avanza richiesta di **proroga dei tempi contrattuali di giorni 190 (centonovanta)** per le motivazioni in essa addotte;

**VISTO** il comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 il quale prevede che "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento";

**VISTA** la nota prot. n. 1188 del 03/01/2019 da parte della Direzione dei Lavori, accelerata al protocollo generale di questo Ente in data 04/01/2019 al n. 94 di protocollo, indirizzata al R.U.P. Arch. Giovanni Speranza, con la quale viene trasmesso il parere sulla richiesta di proroga avanzata dalla ditta CELI Energia, parte integrante della presente determinazione, ritenendo che i motivi esposti nella suddetta richiesta sono validi esprimendo il parere favorevole per la concessione della suddetta proroga ma per **giorni 130 (centotrenta) slittando i termini contrattuali fino alla data del 31/05/2018**;

**RITENUTA** l'opportunità, in considerazione della non imputabilità alla stazione appaltante né all'impresa, delle cause che hanno determinato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini pattuiti, di concedere una proroga di giorni 130 (centotrenta) fissando un nuovo termine per il completamento dell'opera al 31/05/2018, alle medesime condizioni di cui al contratto citato nelle premesse senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante;

**VISTA** la determina Dirigenziale registrata al n. 16 del 18/01/2019 del registro di Settore e al n. 27 del 18/01/2019 del registro di Segreteria, trasmessa alla D.L. e all'Impresa esecutrice dei lavori con nota prot. n. 698 del 21/01/2019, con la quale, per le motivazioni su esposte, il R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA, ha concesso all'impresa esecutrice dei lavori CELI Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., la proroga sui tempi contrattuali di gg. 130 (centotrenta) e che pertanto il nuovo termine contrattuale di ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno 31/05/2019;

**VISTO** il D.D.S. n. 9379 del 27/12/2017 da parte del Dirigente del Servizio XI - Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Universitaria Gestione Anagrafe dell'Edilizia Scolastica - dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, decreto di impegno per l'esercizio finanziario 2017, con il quale è

stato rideterminato il quadro economico post – gara come segue:

<b>A) LAVORI</b>			
1)	Per lavori al lordo	€	1.323.164,40
2)	a dedurre oneri sicurezza a	€	22.192,28
	restano soggetti a ribasso	€	1.300.972,12
	Ribasso d'asta del 21,01%	€	273.334,24
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€	1.027.637,88
	Oneri per la sicurezza	€	22.192,28
	Importo contrattuale dei lavori	€	1.049.830,16
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
1)	Lavori in economia	€	23.000,00
2)	imprevisti e arrotondamenti	€	17.158,92
3)	Spese tecniche e inc. art.92 D.Lgs	€	111.636,56
4)	Spese per Pubblicità ed AVCP	€	8.500,00
5)	Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo statico e tecnico amministrativo	€	35.791,90
6)	IVA 10% sui lavori	€	104.983,02
7)	IVA 22% su altre spese	€	34.168,78
		€	335.239,18
		€	335.239,18
		€	<b>1.385.069,34</b>
	C) Economie da ribasso d'asta	€	300.667,66
		€	<b>1.685.737,00</b>

**VISTA** la nota prot. n. 60306 del 18/03/2019, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 20/03/2019 al n. 2674, con la quale la Direzione dei lavori Ing. Biagino LA MANNA, Funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta, trasmetteva la proposta di Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori in oggetto;

**VISTA** la nota n. 249477 del 28/11/2018 da parte del D.L. con la quale veniva chiesta l'autorizzazione al R.U.P alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva per le motivazioni espresse nella citata nota;

**VISTA** la nota n. 31878 del 11/02/2019 da parte della D.L. con la quale veniva trasmessa la Perizia di Variante e Suppletiva corredata dei necessari elaborati grafici ed economici e che la stessa veniva rielaborata, con le modifiche richieste dal R.U.P. nel quadro economico, e ritrasmessa con nota n. 60306 del 18/03/2019;

**ACCERTASTO** che la suddetta Perizia di Variante e Suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. composta dai seguenti elaborati:

- 1) Tav. **A.1** - Relazione Tecnica
- 2) Tav. **A.2** - Elenco Nuovi Prezzi
- 3) Tav. **A.3** - Analisi Nuovi Prezzi
- 4) Tav. **A.4** - Computo Metrico Estimativo
- 5) Tav. **A.5** - Quadro Comparativo
- 6) Tav. **A.6** - Schema Atto di Sottomissione
- 7) Tav. **A.7** - Cronoprogramma dei Lavori
- 8) Tav. **B.1** - Pianta Piano Terra: nuove tramezzature e destinazioni d'uso
- 9) Tav. **B.2** - Pianta Piano Primo: nuove tramezzature e destinazioni d'uso
- 10) Tav. **B.3** - Pianta Piano Secondo: nuove tramezzature e destinazioni
- 11) Tav. **B.4** - Pianta Piani terra – Primo e Secondo con l'indicazione della tipologia di infissi;
- 12) Tav. **B.5** - Prospetti
- 13) Tav. **B.6** - Pianta Piano Copertura: linea vita
- 14) Tav. **B.7** - Linea vita: relazione tecnica e verifica sistema anticaduta
- 15) Tav. **IE.U** - Pianta Piano Terra, Primo e Secondo: impianto elettrico circuito prese illuminazione

- 16) Tav. **IE.U-1** – Calcolo illuminotecnico aula tipo  
 17) Tav. **IT.U** - Pianta Piano Terra, Primo e Secondo: impianto termico  
 18) Tav. **IA.U** - Pianta Piano Terra, Primo e Secondo: impianto antincendio e illuminazione di sicurezza  
 19) Tav. **DF.**- Documentazione Fotografica

**VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva, datata 18/04/2019 già agli atti di questo Ente e risottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa Celi Energia s.r.l. in data 08/05/2019, dell'importo complessivo di **€uro 1.785.737,00** di cui **€uro 1.154.340,39** per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per la sicurezza, ed **€uro 352.558,22** per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre **€uro 273.334,24** per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>			
Sommano i lavori a base d'asta compresi gli oneri di sicurezza		€	1.456.104,72
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,172025% sui lavori)	46.013,41		
a detrarre	46.013,41	€	46.013,41
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	1.410.091,31
Per ribasso d'asta del 21,01% su euro 1.410.091,31		€	296.260,18
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.113.831,13
A sommare gli oneri della sicurezza		€	46.013,41
	Sommano	€	1.159.844,54
Detrazione per migliorie aggiuntive a costo zero, non eseguite		€	-5.504,15
<b>Importo complessivo dei lavori al netto e oneri della sicurezza</b>		€	<b>1.154.340,39</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
	<b>importi parziali</b>	<b>importi totali</b>	
<b>1) Lavori in economia</b>			
- Manodopera materiali e servizi	15.000,00		
- Oneri di conferimento a discarica	37.065,57		
	<b>Sommano</b>	<b>52.065,57</b>	
<b>2) Imprevisti e arrotondamenti</b>			
		<b>0,00</b>	
<b>3) Spese di cui all'art. 90 c. 5 codice e inc. art. 92 c. 7bis</b>			
- Assicurazione	2.000,00		
- Spese tecniche per progetto preliminare	5.084,60		
- Spese tecniche di progettazione (KORE)	9.539,74		
- Geologo	4.000,00		
- Direzione dei Lavori CSE ass. giornaliera, contabilità etc.	63.190,75		
- Incentivi di cui all'art.92, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 – 1,9% sui lavori	27.676,48		
	<b>Sommano</b>	<b>111.491,57</b>	
<b>4) Spese per pubblicità ed AVCP</b>			
Somme per l'Unione dei Comuni della Valle del Sosio CUC		<b>8.500,00</b>	
		<b>20.307,34</b>	
<b>5) Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo statico</b>			
Spese per accertamento di laboratorio (ante progetto)	7.718,00		
Spese per accertamento di laboratorio (prove sui materiali)	6.000,00		
Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	0,00		
	<b>Soammano</b>	<b>13.718,00</b>	
<b>6) IVA e altre imposte e contributi dovute per legge</b>			
IVA 10% sui lavori		<b>115.434,04</b>	
IVA 22% su :			
-oneri di conferimento a discarica	8.154,43		
-spese tecn. per progettazione preliminare etc.	1.118,61		
-spese tecn. per progettazione (KORE)	2.098,74		
-geologo	880,00		
-direzione dei lavori	13.901,76		
-pubblicità	1.870,00		
-accertamento laboratorio ante progetto	1.697,96		

-accertamento laboratorio prove sui materiali	1.320,00	
-collaudi	0,00	
	<b>31.041,71</b>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>352.558,22</b>
<b>Economie di ribasso d'asta</b>		<b>273.334,24</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €</b>		<b>1.785.737,00</b>

**ACCERTATO** che la Perizia di Variante e Suppletiva di che trattasi, così come si può evincere dalla relazione tecnico - descrittiva trasmessa dalla Direzione dei Lavori e allegata alla stessa:

- è scaturente da cause non imputabili alla stazione appaltante e che nel corso dei lavori la D.L. ha riscontrato circostanze impreviste e imprevedibili;
- si è resa necessaria anche al fine di apportare alcune modifiche alle opere previste in progetto ed adattare ai sopravvenuti imprevedibili eventi;
- non altera la natura generale del contratto;

**DATO ATTO** che l'esecuzione delle opere previste in variante consente di migliorare la funzionalità dell'opera con il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- completamento dell'intervento di messa in sicurezza strutturale dell'intero edificio, completare e rendere autonomi e funzionali il primo e secondo piano, lasciando il piano terra con la sola predisposizione degli impianti per una futura autonoma destinazione;
- pieno raggiungimento della finalità prioritaria dell'intervento ovvero la messa in sicurezza dell'intero edificio scolastico;
- realizzazione di un lotto funzionale in grado di rispondere pienamente alle esigenze della popolazione scolastica da servire, sia come di dotazione di ambienti che di impianti conformi, per caratteristiche costruttive, alle vigenti disposizioni legislative e norme tecniche;

**VERIFICATO:**

- **che** i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la Perizia di Variante sono ampiamente descritti nella relazione generale a firma della Direzione dei lavori – Ing. Biagino LA MANNA;
- **che** il maggiore importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 21,01% ammonta complessivamente ad **€uro 104.510,23 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;**
- **che** ai fini di coprire il suddetto maggiore importo contrattuale, derivante dai lavori previsti nella P.V.S. in argomento, è stato necessario rimodulare il quadro economico relativamente alle economie;
- **che** tale maggiore importo contrattuale è pari al 9% e pertanto risulta inferiore al limite del 15% previsto dall'art. 106, comma 2, lettera b) Del D. Lgs. 50/2016;
- **che** pertanto è stato necessario rimodulare il quadro economico relativamente alle economie;

**RICHIAMATI** gli elaborati tecnici e amministrativi facenti parte della predetta perizia di variante;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D. LGS. 50/2016 l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al R.U.P., che vi provvede a seguito di relativa documentazione redatta dalla Direzione dei Lavori;

**PRESO ATTO:**

- **che** conseguentemente a quanto sopra citato si sono riconteggiate le quantità e le categorie di lavoro per cui sono stati redatti n. 116 (centosedici) nuovi prezzi, concordati in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori ed elencati nello schema dell'atto di sottomission allegato alla perizia di variante, di cui n. 65 (sessantacinque) desunti dal prezzario Regionale in Vigore per l'anno 2013, n. 51 (cinquantuno) desunti da regolari analisi all'uopo istituite, nonché n. 8 (otto) ulteriori prezzi concordati ed introdotti con i verbali di concordamento n. 1 del 05/06/2018 e n. 2 del 28/11/2018;
- **che** l'impresa esecutrice dei lavori, Celi Energia s.r.l., con sede in Santa Ninfa Via Francesco Crispi n. 41 - P.IVA 02371850815, ha preso atto della suddetta perizia di variante e

controfirmato la stessa per accettazione, sia nella parte tecnica che contabile nonché lo schema dell'atto di sottomissione;

**ACCERTATO:**

- **che** il maggiore importo complessivo previsto nella suddetta perizia di variante, risultante dal confronto del quadro economico post - gara e dal quadro economico di perizia, **ammonta complessivamente ad Euro 100.000/00** trova copertura con fondi Comunali previsti nel bilancio di previsione anno 2019;

**VISTA** la delibera Giunta Comunale n. 70 del 09/05/2019 con la quale è stato applicato al bilancio di previsione 2019, le quote di avanzo vincolato presunto per l'ammontare complessivo di Euro 134.966,55 di cui Euro 100.000,00 su istanza del Responsabile del III Settore al fine di finanziare il maggiore importo scaturente dalla suddetta perizia di variante;

**ACCERTATO** che la superiore somma di Euro 100.000,00 trova copertura al bilancio di previsione anno 2019 al capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno 208 - del 17/05/2019 - PDC 0202010903;

**RITENUTO** che ai fini di far fronte all'esecuzione dei lavori in argomento, scaturenti dalla perizia di variante e suppletiva *de quo*, è stato necessario provvedere all'assegnazione delle necessarie risorse al Responsabile del III Settore Tecnico;

**VISTA** la delibera di **Giunta Comunale n. 73 del 17/05/2019** con la quale, relativamente al maggiore importo della suddetta P.V.S., sono state attribuite le necessarie risorse economiche e finanziarie pari ad Euro 100.000,00 che trovano copertura al bilancio di previsione anno 2019 al capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno 208 - del 17/05/2019 - PDC 0202010903;

**DATO ATTO:**

- **che** la perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera rientra nelle previsioni dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 nella considerazione che la necessità di modificare il progetto originario è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;
- **che** detta variante non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto originario e i costi della stessa trovano copertura all'interno del finanziamento originario oltre all'importo di **Euro 100.000.000,00** a carico del bilancio di previsione del Comune di Palazzo Adriano per l'anno 2019;
- **che** per quanto sopra la variante di che trattasi è meritevole di approvazione per la qualità di progettazione e per gli obiettivi che si intendono raggiungere con la stessa;

**VISTO** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla suddetta P.V.S. dal quale si evince che, per effetto dei maggiori e diversi lavori suppletivi, **vengono prorogati i tempi contrattuali di giorni 70 (settanta);**

**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente variante si identifica in corso d'opera e suppletiva;

**VISTO** il Decreto 07/03/2018 n. 49 del M.I.T. - "Regolamento recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e dell'esecuzione>> e nella fattispecie l'art. 8 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali";

**PRESO ATTO** che l'impresa appaltatrice ha accettato di eseguire le opere previste in variante agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sopra richiamato, sottoscrivendo lo schema di atto di sottomissione dal quale si evincono i n. 124 (centoventiquattro) nuovi prezzi valutati ai sensi del comma 5, dell'art. 8 del Decreto 07/03/2018 n. 49 del M.I.T.;

**VISTO** il comma 6, dell'art. 8 del Decreto 07/03/2018 n. 49 del M.I.T. il quale prevede che i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante da parte del R.U.P.;

**VISTO** il **provvedimento Dirigenziale n. 132 del 17/05/2019**, registrata al n. 220 del 17/05/2019 del registro di Segreteria Generale, *con il quale la Perizia di Variante e Suppletiva de quo è stata approvata il linea tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;*

**ACCERTATO**, inoltre, che con il suddetto provvedimento Dirigenziale è stato approvato il nuovo quadro economico, i nuovi prezzi e lo schema dell'atto di sottomissione;

**DATO ATTO** che le modifiche previste in variante:

- sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- sono finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua finalità;

- non comportano modifiche sostanziali al progetto originario;
- sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del progetto;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti";

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nella parte rimasta in vigore e in via transitoria;

VISTO il Decreto 07/03/2018 n. 49 del M.I.T. - "Regolamento recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e dell'esecuzione>> e nella fattispecie l'art. 8 - "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali";

VISTA l'art. 24 della L.R. 8/2016 che modifica la L.R. 12/2010;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente ordinamento amministrativo EE.LL., della Regione Siciliana;

ATTESTATA la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;

RITENUTO di procedere in merito;

### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/91 n. 10 le motivazione di fatto e di diritto esplicitate in narrativa;
- **DI APPROVARE**, per le motivazioni citate in premessa, la **Perizia di Variante e Suppletiva** relativa ai lavori di "**Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F.seo Crispi di Palazzo Adriano (PA)**", redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., composta degli elaborati richiamati in premessa per l'importo complessivo di **Euro 1.785.737,00** di cui **Euro 1.154.340,39** per lavori al netto del ribasso d'asta, compreso oneri per la sicurezza, ed **Euro 352.558,22** per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre **Euro 273.334,24** per somme a disposizione dell'Amministrazione di cui al seguente quadro economico:

<b>A) LAVORI</b>			
Sommano i lavori a base d'asta compresi gli oneri di sicurezza		€	1.456.104,72
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3.172025% sui lavori)	46.013,41		
a detrarre	46.013,41	€	46.013,41
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	1.410.091,31
Per ribasso d'asta del 21,01% su euro 1.410.091,31		€	296.260,18
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta		€	1.113.831,13
A sommare gli oneri della sicurezza		€	46.013,41
	Sommano	€	1.159.844,54
Detrazione per migliorie aggiuntive a costo zero, non eseguite		€	-5.504,15
<b>Importo complessivo dei lavori al netto e oneri della sicurezza</b>		€	<b>1.154.340,39</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>1) Lavori in economia</b>	<b>importi parziali</b>	<b>importi totali</b>	
- Manodopera materiali e servizi	15.000,00		
- Oneri di conferimento a discarica	37.065,57		
	<b>52.065,57</b>		
<b>2) Imprevisti e arrotondamenti</b>	<b>0,00</b>		
<b>3) Spese di cui all'art. 90 c. 5 codice e inc. art. 92 c. 7bis</b>			
- Assicurazione	2.000,00		
- Spese tecniche per progetto preliminare	5.084,60		
- Spese tecniche di progettazione (KORE)	9.539,74		
- Geologo	4.000,00		

- Direzione dei Lavori CSE ass. giornaliera, contabilità etc.	63.190,75	
- Incentivi di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 – 1,9% sui lavori	27.676,48	
		<b>111.491,57</b>
<b>4) Spese per pubblicità ed AVCP</b>	<b>8.500,00</b>	
Somme per l'Unione dei Comuni della Valle del Sosio CUC	20.307,34	
<b>5) Spese per accertamenti di laboratorio e collaudo statico</b>		
Spese per accertamento di laboratorio (ante progetto)	7.718,00	
Spese per accertamento di laboratorio (prove sui materiali)	6.000,00	
Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo	0,00	
		<b>13.718,00</b>
<b>6) IVA e altre imposte e contributi dovute per legge</b>		
IVA 10% sui lavori	115.434,04	
IVA 22% su :		
-oneri di conferimento a discarica	8.154,43	
-spese tecn. per progettazione preliminare etc.	1.118,61	
-spese tecn. per progettazione (KORE)	2.098,74	
-geologo	880,00	
-direzione dei lavori	13.901,76	
-pubblicità	1.870,00	
-accertamento laboratorio ante progetto	1.697,96	
-accertamento laboratorio prove sui materiali	1.320,00	
-collaudi	0,00	
		<b>31.041,71</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>352.558,22</b>
<b>Economie di ribasso d'asta</b>		<b>273.334,24</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €</b>		<b>1.785.737,00</b>

- **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico sopra specificato per l'importo complessivo di Euro 1.785.737,00 dal quale risulta, nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori, un maggiore importo contrattuale soggetto a registrazione fiscale, al netto del ribasso d'asta, pari ad Euro 104.510,23 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (diconsi Euro Centoquattromilacinquecentodieci/23) pari al 9% oltre iva dovuta per legge;
- **DI APPROVARE** ai sensi del comma 5, dell'art. 8 del Decreto 07/03/2018 n. 49 del M.I.T., pubblicato sulla G.U.R.I. n. 111 del 15/05/2018, i n. 116 (centosedici) nuovi prezzi, concordati in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori ed elencati nello schema dell'atto di sottomissione, allegato alla perizia di variante, di cui n. 65 (sessantacinque) desunti dal prezzario Regionale in Vigore per l'anno 2013, n. 51 (cinquantuno) desunti da regolari analisi all'uopo istituite, nonché n. 8 (otto) ulteriori prezzi concordati ed introdotti con i verbali di concordamento n. 1 del 05/06/2018 e n. 2 del 28/11/2018;
- **DI APPROVARE** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante e Suppletiva dove si evince il maggiore importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 21,01% pari ad Euro 104.510,23 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, che dovrà essere stipulato in forma pubblica;
- **DI DARE ATTO** che a seguito dei maggiori e diversi lavori previsti nella presente Perizia di Variante e Suppletiva si assegna un aumento dei tempi contrattuali pari a 70 (settanta) giorni;
- **DI DARE ATTO** l'approvazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva comporta un maggiore importo a carico di questo Ente pari ad Euro 100.000.000,00 e trova copertura al bilancio di previsione anno 2019 come segue: capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno 208 - del 17/05/2019 - PDC 0202010903;
- **DI FARE FRONTE** alla superiore somma di Euro 1.785.737/00, scaturente dal suddetto quadro economico relativo ai lavori di "Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media F. Crispi di Palazzo Adriano (PA)", nel modo seguente:
  - per Euro 590.534,90 capitolo 20420102 - Art. 11 - Impegno n. 397

- per **€uro 185.737,00** capitolo 20420102 - Art. 2 - Impegno n. 167/2016 per €uro 51.708,39 e impegno n. 398/2017 per euro 134.028,61;
- per **€uro 820.513,513** capitolo 20420102 - Art. 1- Impegno n. 397;
- per **€uro 76.273,69** capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno n. 399;
- per **€uro 12.678,41** capitolo 20420102 - Art. 3 - Impegno n. 399;
- per Euro 100.000,00 capitolo 20420102 - Art. 3 – Impegno 208 – del 17/05/2019 – PDC 0202010903

➤ **DI DARE MANDATO** al I Settore Ufficio di Segreteria Generale di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell' atto stesso;
- permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

### RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è il Settore III;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giovanni SPERANZA;
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – R.U.P.  
Arch. Giovanni SPERANZA



A handwritten signature in blue ink, written over the official stamp. The signature is cursive and appears to read "Giovanni Speranza".



**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
**Citta' Metropolitana di Palermo**

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.

**OGGETTO:** Lavori di "Messa in sicurezza del plesso della scuola elementare e media "F. Crispi" di Palazzo Adriano (PA)" - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016 - C.U.P. : C69D14005290002 - C.I.G. : 6613804BB5

In ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Palazzo Adriano li, 17 MAG. 2019

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Arch. Giovanni SPERANZA)



In ordine alla regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Palazzo Adriano li, 17 MAG. 2019

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)




Per l'importo della somma di **Euro 100.000,00** si attesta, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate:

Imputazione sul bilancio 2019:

Capitolo n. 2042 01 02 - Art. 3 - Impegno n. 208 del 17/05/2019 - PDC 0202010903

Palazzo Adriano li, 17 MAG. 2019

Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Dott. Giuseppe Parrino)



## LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Settori interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e s.m.i. ed art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. del 18/08/2000 n° 267;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) **APPROVARE** integralmente la superiore proposta di deliberazione;
- 2) **DARE ATTO** che tutti i punti della proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia della presente, unitamente alla Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla D.L. nonché agli atti tecnici e amministrativi di approvazione, al competente Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e all'Ispettorato Tecnico Regionale per il parere di propria competenza.

## LA GIUNTA

successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei modi di legge;

### DELIBERA


- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di stipulare l'atto di sottomissione e dare continuità ai lavori.

Letto, approvato e sottoscritto


IL SINDACO  
(Geom. Nicolò Granà)



L'ASSESSORE ANZIANO  
(Dott. Pasquale Cuttonaro)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Antonella Scibetta)



N. \_\_\_\_\_ Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line.  
Affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(Vito Filippello)

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 MAG 2019

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione  
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12)

Palazzo Adriano, li 17 MAG 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Antonella Scibetta)



#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE  
(Vito Filippello)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Antonella Scibetta)